ANEKS NR 8

do umowy nr WIM/57/2018 z dnia 28.03.2018 r.

dotyczącej zadania pn.: „Kurort nadmorski – nowa wizja przestrzeni publicznej – część I (Promenada zdrowia)"

zawarty w Świnoujściu w dniu ..17.04.2019.. pomiędzy:

Gminą Miasto Świnoujście z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5,
NIP 855-157-13-75, REGON 811684290
reprezentowaną przez mgr inż. Barbarę Michalską – Zastępcę Prezydenta Miasta Świnoujście, działającą na podstawie upoważnienia WO-KP.0052.393.2018 z dnia 23 listopada 2018 r. udzielonego przez Prezydenta Miasta Świnoujście mgr inż. Janusza Żmurkiewicza,
zwaną dalej „**Zamawiającym**"

a

Konsorcjum w składzie:

1. MCC S.A. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz,
   NIP 888-312-27-62, REGON 361713068
   Lider konsorcjum,
2. Molewski Sp. z o. o. ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek
   NIP 888-274-58-28, REGON 911326883
   Partner konsorcjum,

reprezentowane przez Marcina Molewskiego, Prezesa Zarządu w/w spółek, upoważnionego do samodzielnej reprezentacji spółek co wynika z aktualnych wpisów do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
zwanym dalej „**Wykonawcą**".

Preambuła

Mając na uwadze zapisy §15 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 1, pkt 4 i pkt 5 Umowy nr WIM/57/2018 z dnia 28.03.2018, w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.), wobec zaistnienia konieczności dokonania zmiany terminu na skutek wystąpienia okoliczności wpływających na wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania Umowy, w tym m.in. wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie nasadzeń zieleni w sposób zgodny ze sztuką ogrodniczą, wystąpienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego związanych np. z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, Strony po zaakceptowaniu Protokołu Konieczności nr ..7... stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego aneksu postanawiają dokonać zmiany umowy w zakresie określonym w § 1 niniejszego aneksu.

§ 1

1. §2 Umowy „TERMINY" otrzymuje nowe brzmienie:
   „Strony ustalają następujące terminy realizacji robót stanowiących przedmiot umowy:
   a) termin rozpoczęcia: w dniu podpisania umowy;
   a) termin wykonania robót: do dnia 31.05.2019"

2. Pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian

§ 2

1. W związku z dokonaną zmianą Umowy Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez przedłużenie okresu obowiązywania zabezpieczenia.
2. Strony dokonują niniejszej zmiany Umowy ze skutkiem od dnia 21.03.2019.
3. Integralną częścią aneksu stanowi:
   a) Załącznik nr 1 – Protokół Konieczności nr 7.
   b) Załącznik nr 2 - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.

§ 3

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Barbara Michalska
Zastępca Prezydenta

WYKONAWCA

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Marcin Molewski

MCC S.A.
ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz
tel. 54 413 04 00, faks 54 413 04 02
NIP 8833122762, REGON 341713060

Finansowanie: WIM 200 – dz. 600 | 60016 | § 6050, 6058, 6059

Monika Golla
radca prawny

Fundusze Europejskie | Pomorze Zachodnie | Unia Europejska | MCC | MOLEWSKI

Harmonogram zakresu rzeczowo - finansowego robót "Kurort Nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej"

Część nr 1 – „ Budowa promenady zdrowia - ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Żeromskiego (równoległa do „starej" promenady), pomiędzy ul. Małachowskiego, a ul. Powstańców Śląskich , przebudowa sięgaczy pomiędzy ul. Małachowskiego, a ul. Powstańców Śląskich : sięgacze ulic Stanisława Małachowskiego, Bolesława Prusa, Emilii Gierczak oraz park z placem zabaw pomiędzy sięgaczami ulic Nowowiejskiego i Gierczak, wejścia i dojazdy na plażę miejską do granicy pasa technicznego: Prusa, Orkana, Nowowiejskiego, Gierczak, Energetyków, Powstańców Śląskich"

Opis robót	Wartość netto	16-22.04.2018	23-29.04.2018	30.04-06.05.2018	07-13.05.2018	14-20.05.2018	21-27.05.2018	28.05-3.06.2018	04-30.06.2018	01-31.07.2018	01-12.08.2018	20-31.08.2018	01-15.09.2018	16-30.09.2018	01-15.10.2018	16-31.10.2018	01-30.11.2018	01-31.12.2018	01-28.01.2019	28.01-03.02.2019	04-10.02.2019	11-17.02.2019	18-24.02.2019	25.02-03.03.2019	04-10.03.2019	11-20.03.2019	21-31.03.2019	01-19.04.2019	20-30.04.2019	01-31.05.2019	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Usunięcie karpin opisanych w protokóle przekazania terenu	Obowiązek Zamawiającego			do 07.05.2018																											
Przekazanie dokumentacji zamiennej do 13.07.2018	Obowiązek Zamawiającego									do 13.07.2018																					
Przekazanie zamiennego pozwolenia na budowę do 12.08.2018	Obowiązek Zamawiającego										do 12.08.2018																				
ROBOTY DODATKOWE - NASYPY	1 357 950,04 zł							50 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	211 000,00 zł	91 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	120 150,04 zł	- zł	97 451,41 zł	- zł	50 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	47 538,30 zł	40 000,00 zł	50 000,00 zł	30 000,00 zł	20 000,00 zł				1
SKARPOWANIE	114 506,15 zł														- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	17 506,15 zł	17 000,00 zł			1
1. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU																															
1.1. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU - Etap I (Promenada zdrowia)																															
1.1.1. Murki oporowe/Palisady	2 128,00 zł						- zł	- zł	- zł	- zł				- zł		- zł	- zł	2 128,00 zł												- zł	
1.1.2. Barierki	- zł													- zł	- zł	- zł															
1.1.3. Wygrodzenia siedlisk przyrodniczych	8 406,58 zł													- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł						- zł	- zł		4 200,00 zł	4 206,58 zł	1
1.1.4. Tunel świetlny	132 436,82 zł								- zł	- zł				- zł	- zł	- zł	- zł	7 400,52 zł	59 911,50 zł	- zł			33 000,00 zł	32 115,32 zł							
1.1.5. Fontanna	527 763,58 zł						- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	36 546,70 zł	- zł	- zł	28 837,35 zł	- zł	- zł	110 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	50 000,00 zł	100 350,55 zł	102 000,00 zł			3a, 3c
1.1.6. Ringi świetlne	120 617,29 zł								- zł	- zł		10 181,55 zł	15 000,00 zł	10 240,50 zł	- zł	17 115,18 zł	- zł	- zł	68 000,00 zł	- zł											
1.1.7. Podest gastronomiczny	50 332,89 zł									- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	4 319,09 zł	10 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	6 000,00 zł		5 000,00 zł	10 000,00 zł	5 293,60 zł							
1.1.8. Zacieniacze Z1	100 510,50 zł									- zł		10 300,00 zł	15 744,48 zł	19 964,02 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł											
1.1.9. Zacieniacze Z2	199 225,53 zł								- zł	- zł		10 300,00 zł	20 033,10 zł	20 102,43 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	108 000,00 zł	- zł											
1.1.10. Zacieniacze Z3	131 887,57 zł								- zł	- zł		- zł	20 150,00 zł	16 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	70 537,57 zł	- zł											
1.1.12. Przekrycie zacieniaczy	405 638,83 zł															- zł	- zł	- zł	405 636,15 zł	- zł											
1.1.11. Mała architektura - pozostała	1 150 830,43 zł													- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł					170 000,00 zł	170 000,00 zł	225 295,20 zł	255 035,13 zł	220 000,00 zł	230 000,00 zł	1,2,3a,3b,3c
1.2. Etap III a - sięgacze w zakresie wniosku																															
1.2.1. Mała architektura - ul. Małachowskiego																															
1.2.1.1. Elementy małej architektury	45 759,00 zł													- zł		- zł	- zł		- zł									- zł		45 759,00 zł	1,2
1.2.1.2. Murki oporowe/ palisady	- zł						- zł	- zł	- zł	- zł				- zł		- zł	- zł	- zł													
1.2.1.3 Rozbiórka istniejącego muru	24 416,00 zł															- zł			- zł									- zł		24 416,00 zł	1
1.2.2. Mała architektura - ul. Prusa																															
1.2.2.1. Rozbiórki	9 176,28 zł				9 176,28 zł																										
Zakończenie robót instalacyjnych przez ZWiK	Obowiązek Zamawiającego																														
1.2.2.2. Murki + arch	1 712,00 zł												- zł	- zł		- zł			- zł									1 712,00 zł			
1.2.2.3. Murki oporowe/ Palisady	6 851,60 zł						- zł	- zł	- zł					- zł	- zł		- zł	3 851,60 zł	3 000,00 zł												
1.2.3. Mała architektura - Park	156 119,21 zł															- zł	- zł	- zł	- zł	- zł							- zł	90 007,00 zł	66 112,21 zł	- zł	
1.2.4. Mała architektura - Ul. Gierczak																															
Rozpoczęcie robót budowlanych od 16.08.2018	Uzgodnienie z Zamawiającym do 16.08.2018										- zł	- zł																			
Dostarczenie przez Zamawiającego projektu muru oporowego na odcinku od Gierczak do Powstańców Śląskich	Obowiązek Zamawiającego do 09.08.2018										- zł																				
1.2.4.1. Rozbiórki	6 117,52 zł						- zł					6 117,52 zł																			
1.2.4.2. Elementy małej architektury	69 495,04 zł													- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł							36 000,00 zł	33 495,04 zł			3a, 3b, 3c
1.2.4.3. Murki oporowe/ Palisady	22 512,40 zł								- zł								- zł	- zł		22 512,40 zł											
1.2.4.4. Mur oporowy	129 529,10 zł														- zł	129 529,10 zł															
1.2.4.5. Mur oporowy przy Bobryku	137 844,80 zł																- zł		137 844,80 zł												
1.3. Etap III b - wejścia na plażę w zakresie do wniosku																															
1.3.1. Mała architektura - przedłużenie ul. Prusa																															
1.3.2.1. Elementy architektury	17 740,81 zł															- zł			- zł				8 500,00 zł	9 240,81 zł							
1.3.1.2. Murki oporowe z betonu architektonicznego	6 744,37 zł							- zł	- zł								- zł	- zł							6 744,37 zł						
1.3.1.3. Toalety publiczne	138 265,37 zł							- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	37 000,00 zł	59 900,00 zł	77 851,17 zł	- zł								13 700,20 zł			
1.3.1.4. Wygrodzenia wydm	1 027,89 zł											- zł		- zł		- zł			- zł								1 027,89 zł				1
1.3.2. Mała architektura - przedłużenie ul. Nowowiejskiego																															
1.3.2.1. Roboty rozbiórkowe	18 352,56 zł				- zł	- zł					18 352,56 zł	- zł	- zł		- zł																
1.3.2.2. Murki oporowe/Palisady	- zł						- zł	- zł				- zł					- zł	- zł													
1.3.2.3. Toalety publiczne	140 723,65 zł								- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	59 000,00 zł	24 412,17 zł	44 000,00 zł	- zł								- zł	11 111,65 zł		
1.3.2.4. Wygrodzenia wydm	972,82 zł									-		- zł		- zł		- zł	- zł	- zł	- zł								972,82 zł				1
1.3.2.5. Mała architektura	1 835,20 zł															- zł	- zł		- zł										1 835,20 zł		
1.3.3. Mała architektura - przedłużenie ul. Energetyków																															
1.3.3.1. Toalety publiczne	7 830,40 zł											- zł	- zł		- zł		- zł	- zł										- zł		7 830,40 zł	1
1.3.3.2. Murki oporowe/Palisady	- zł									- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł															
1.3.4. Mała architektura - przedłużenie ul. Powstańców Śląskich																															
1.3.4.1. Toalety publiczne	68 239,05 zł													- zł	- zł	- zł	34 119,53 zł	34 119,52 zł		- zł											
1.3.4.2. Murki oporowe z betonu architektonicznego	9 756,68 zł													- zł		- zł			9 756,68 zł												
1.3.5. Mała architektura - przedłużenie ul. Orkana																															
1.3.5.1. Mała architektura	1 839,25 zł								- zł	- zł		- zł				- zł	- zł		- zł										1 835,25 zł		
1.3.5.2. Murki oporowe niskie z prefabrykatów	0,00 zł																- zł														
1.3.5.3. Wygrodzenia wydm	734,20 zł													- zł		- zł	- zł		- zł								734,20 zł				1
1.3.5.4. Roboty rozbiórkowe	18 352,50 zł					- zł	- zł							- zł		- zł	- zł	9 352,50 zł	9 000,00 zł	- zł								- zł			
1.3.6. Mała architektura - przedłużenie ul. Gierczak																															
1.3.6.1. Mała architektura	1 833,28 zł															- zł			- zł									1 833,28 zł	- zł		3a, 3b, 3c
1.3.6.2. Wygrodzenia wydm	1 211,43 zł													- zł			- zł		- zł								1 211,43 zł				3a, 3b, 3c
2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OŚWIETLENIE																															
2.1. Promenada zdrowia - Etap I																															
2.1.1 Promenada zdrowia - Etap I- Oświetlenie	800 629,61 zł								- zł	- zł		- zł	50 781,72 zł	- zł	- zł	42 844,52 zł	- zł	- zł	- zł	- zł				125 000,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł	136 676,70 zł	120 000,00 zł	84 811,81 zł	40 203,00 zł	1
2.1.2 Promenada Zdrowia - Etap I - Demontaż oświetlenia	12 401,13 zł								- zł			17 401,13 zł																			
2.2. Sięgacze objęte wnioskiem- Etap III A																															
2.2.1. Etap III A ul. Małachowskiego- Oświetlenie	105 703,55 zł								- zł					- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł							21 123,17 zł	21 132,31 zł	33 000,00 zł	20 448,51 zł	1, 3a
2.2.2. Etap III A ul. Prusa- Oświetlenie	71 935,61 zł									- zł		- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł							9 430,25 zł	62 505,36 zł	- zł		3a
2.2.3. ETAP III A ul. Prusa - Demontaż oświetlenia	8 764,54 zł								- zł			- zł	- zł						8 764,54 zł												
2.2.4. Etap III A - PARK- Oświetlenie	57 892,00 zł									- zł		- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł						3 160,74 zł	18 000,00 zł	[illegible]	- zł		3a
2.2.5. Etap III A ul. Gierczak - Oświetlenie	74 617,19 zł									- zł		- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł					6 311,63 zł	6 600,00 zł	17 852,63 zł	[illegible]	- zł		1, 3a, 3b, 3c
2.2.6. ETAP III A ul. Gierczak - Demontaż oświetlenia	9 631,80 zł								- zł			- zł	- zł			- zł				9 631,80 zł											
2.3. Przedłużenia objęte wnioskiem- Etap III A																															
2.3.1. Etap III B - Przedłużenie ul. Prusa	30 052,87 zł									- zł		- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł					3 010,48 zł	3 000,00 zł	13 837,24 zł	10 205,15 zł			3a
2.3.2. ETAP III B Przedłużenie ul. Prusa - Demontaż oświetlenia	4 104,76 zł								- zł			- zł	- zł						4 104,76 zł												
2.3.3. Etap III B - Przedłużenie ul. Orkana	18 140,59 zł									- zł		- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	2 112,63 zł	- zł						4 000,00 zł	4 338,16 zł	7 690,10 zł			3a
2.3.4. ETAP III B Przedłużenie ul. Orkana - Demontaż oświetlenia	2 316,04 zł								- zł			- zł	- zł			- zł			2 316,04 zł												
2.3.5. Etap III B - Przedłużenie ul. Nowowiejskiego	15 169,20 zł									- zł		- zł	- zł			- zł	- zł	- zł	2 160,12 zł	- zł						2 000,00 zł	4 338,16 zł	7 620,97 zł	- zł		3a
2.3.6. ETAP III B Przedłużenie ul. Nowowiejskiego - Demontaż oświetlenia	2 420,95 zł								- zł			- zł	- zł			- zł			2 420,95 zł												
Rozpoczęcie robót budowlanych od 16.08.2018	Uzgodnienie z Zamawiającym											- zł																			
2.3.7.Etap III B - Przedłużenie ul. Gierczak	8 808,54 zł									- zł		- zł	- zł			- zł	- zł		1 487,48 zł	- zł							2 319,68 zł	5 700,00 zł	- zł		3a,
2.3.8. ETAP III B Przedłużenie ul. Gierczak - Demontaż oświetlenia	3 475,28 zł								- zł			- zł	- zł			- zł			3 475,28 zł												
2.3.9. Usunięcie kolizji ze światłowodem	20 451,54 zł														- zł			20 451,54 zł													
2.3.9. Etap III B - Przedłużenie ul. Energetyków	17 503,02 zł											- zł	- zł			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł					3 300,00 zł	3 364,80 zł	4 000,00 zł	6 838,16 zł	- zł		1, 3a
2.3.10. Etap III B - ul. Powstańców Śląskich	19 418,39 zł													- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł					- zł	- zł	- zł	- zł	6 580,23 zł	12 838,16 zł	1, 3a
2.3.11. ETAP III B ul. Powstańców Śląskich - Demontaż oświetlenia	7 343,35 zł													- zł		- zł			7 343,35 zł												
3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ZASILANIE																															

3.1. ETAP I - Promenada Zdrowia																															
3.1.1. Zasilanie skrzynek z ZK2	103 519,79 zł								- zł	- zł		- zł	14 035,71 zł	10 000,08 zł	35 000,00 zł	29 474,08 zł			- zł					- zł	- zł	- zł		5 000,00 zł		10 000,00 zł	3a
3.1.2. Zasilanie skrzynek z ZK3	67 634,28 zł								- zł	- zł		- zł	10 000,00 zł	10 773,97 zł	27 414,36 zł	10 000,00 zł			- zł					- zł	- zł	- zł		3 000,00 zł		7 000,00 zł	3a
3.1.3. Zasilanie skrzynek z ZK4	54 115,20 zł								- zł	- zł		- zł	12 351,23 zł	10 813,97 zł	13 000,00 zł	10 000,00 zł			- zł					- zł	- zł	- zł		3 000,00 zł		5 000,00 zł	3a
4. INSTALACJE SANITARNE																															
4.1. Etap I- promenada zdrowia																															
4.1.1. Wodociąg																															
4.1.1.1. Roboty ziemne	185 759,08 zł					- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		55 727,47 zł	105 030,58 zł	25 000,00 zł																	
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	9 788,03 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł				- zł		1 000,00 zł	6 788,03 zł	- zł																	
4.1.1.2. Roboty montażowe	120 041,58 zł					- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		37 121,91 zł	60 330,00 zł	30 000,00 zł						1 500,56 zł											
4.1.1.3. Próby szczelności	7 347,10 zł								- zł			- zł	5 847,10 zł	1 500,00 zł																	
4.1.2. Kanalizacja deszczowa																															
4.1.2.1. Roboty ziemne	273 014,28 zł					- zł	- zł	- zł	50 769,80 zł	61 353,15 zł	84 743,77 zł	69 147,45 zł		- zł																	
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	9 230,11 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			2 000,00 zł	2 000,00 zł	3 230,11 zł	2 000,00 zł		- zł																	
4.1.2.2. Roboty montażowe	1 138 269,72 zł					- zł	- zł	- zł	167 248,03 zł	577 846,45 zł	74 305,01 zł	264 214,23 zł		- zł						40 359,00 zł								14 000,00 zł			1
4.1.2.3. Próby szczelności	13 068,99 zł									- zł				- zł											7 000,00 zł	6 068,99 zł					
4.1.3. Nawadnianie terenu	115 608,13 zł							- zł				- zł		11 608,13 zł		- zł	- zł		- zł	- zł			- zł	25 000,00 zł	27 000,00 zł	- zł	- zł	25 000,00 zł	- zł	27 000,00 zł	3a
4.2. Etap IIIa – sięgacze w zakresie wniosku – Małachowskiego, Prusa, Gierczak + plac zabaw																															
4.2.1. Małachowskiego																															
4.2.1.1. Kanalizacja deszczowa																															
4.2.1.1.1. Roboty ziemne	15 652,81 zł							- zł						15 652,81 zł		- zł	- zł														
4.2.1.1.2. Roboty montażowe	43 554,33 zł							- zł						41 168,49 zł		- zł	- zł			2 385,84 zł											
4.2.1.1.3. Próby szczelności	1 303,60 zł								- zł					1 303,60 zł		- zł	- zł														
4.2.2. Prusa																															
Zakończenie robót instalacyjnych przez ZWiK	Obowiązek Zamawiającego																														
4.2.2.1. Kanalizacja deszczowa																															
4.2.2.1.1. Roboty ziemne	20 262,72 zł						- zł			- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł								20 262,72 zł							
4.2.2.1.2. Roboty montażowe	49 601,60 zł							- zł		- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł				2 385,84 zł				24 901,60 zł	22 314,16 zł						
4.2.2.1.3. Próby szczelności	1 574,15 zł								- zł					- zł		- zł									1 574,15 zł						
4.2.3. Park																															
4.2.3.1. Wodociąg																															
4.2.3.1.1. Roboty ziemne	12 884,41 zł							- zł		- zł		- zł	- zł	- zł		12 884,41 zł															
4.2.3.1.2. Roboty montażowe	3 417,15 zł							- zł		- zł		- zł	- zł	- zł		3 417,15 zł															
4.2.3.1.3. Próby szczelności	532,85 zł								- zł	- zł				- zł		532,85 zł															
4.2.3.2. Kanalizacja sanitarna																															
4.2.3.2.1. Roboty ziemne	408,95 zł							- zł		- zł		- zł	- zł	- zł		- zł								408,95 zł							
4.2.3.2.2. Roboty montażowe	3 831,12 zł							- zł		- zł		- zł	- zł	- zł		- zł				795,28 zł				3 035,84 zł							
4.2.3.2.3. Próby szczelności	38,82 zł								- zł	- zł		- zł	- zł	- zł		- zł								38,82 zł							
4.2.4. Gierczak																															
Rozpoczęcie robót budowlanych od 10.09.2018	Uzgodnienie z Zamawiającym																														
4.2.4.1. Kanalizacja deszczowa																															
4.2.4.1.1. Roboty ziemne	13 331,48 zł							- zł				- zł	- zł	- zł	6 100,00 zł	7 231,48 zł															
4.2.4.1.2. Roboty montażowe	37 839,32 zł							- zł				- zł	- zł	- zł	12 800,00 zł	22 653,48 zł				2 385,84 zł											
4.2.4.1.3. Próby szczelności	1 000,70 zł							- zł						- zł	1 000,70 zł																
4.2.5. Nawadnianie terenu	33 667,71 zł							- zł						- zł	- zł	- zł	- zł							13 866,27 zł	11 000,00 zł	11 798,44 zł					
5. NAWIERZCHNIE																															
5.1. Etap I- promenada zdrowia																															
5.1.1. Ścieżka rowerowa	521 542,50 zł								- zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł	- zł	- zł					100 000,00 zł	100 000,00 zł	115 878,75 zł	205 663,75 zł			1, 3a
5.1.2. Ścieżka rolkowa	449 095,41 zł											- zł	- zł	- zł	- zł	23 000,00 zł	25 000,00 zł	40 787,80 zł	55 198,61 zł	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		200 000,71 zł							
5.1.3. Ciąg pieszy	2 259 506,22 zł									- zł		- zł	- zł	143 027,87 zł	213 491,48 zł	300 380,31 zł	126 521,00 zł	120 000,00 zł	- zł	328 224,11 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	102 295,47 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	32 558,01 zł	250 000,00 zł	1, 3a
Roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni - rekonstrukcja, wygrodzenie placu budowy	259 170,76 zł		23 517,08 zł	26 917,08 zł	26 917,08 zł	26 917,00 zł	26 917,03 zł	26 917,08 zł	107 668,30 zł	- zł																					
5.1.4. Ciąg pieszo jezdny	444 269,54 zł											- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł				110 000,00 zł	113 200,06 zł		110 000,00 zł	110 000,00 zł	0,00 zł		1, 3a
5.1.5. Nawierzchnia bezpieczna pod urządzenia sportowe	265 685,81 zł													- zł	- zł	- zł	- zł			- zł							137 843,40 zł	127 842,41 zł		- zł	2
5.1.6. Nawierzchnia placu	54 600,38 zł													- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł								54 600,38 zł	- zł		2
5.1.7. Zieleń																															
5.1.7.1. Drzewa gatunki rodzime	304 547,52 zł													- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł							113 420,15 zł	115 000,00 zł	100 000,00 zł	51 078,37 zł	2
5.1.7.2. Krzewy i trawy gatunki rodzime	625 585,00 zł															- zł	- zł	- zł	- zł	- zł							165 352,14 zł	150 000,00 zł	100 000,00 zł	110 234,76 zł	2
5.1.7.3. Byliny gatunki rodzime i krzewinki	122 677,08 zł															- zł	- zł	- zł	- zł	- zł							23 030,25 zł	50 000,00 zł	24 000,00 zł	25 070,81 zł	2
5.1.7.4. Rośliny siedliska wybrzeża wydmowego	128 186,88 zł															- zł	- zł	- zł	- zł	- zł							33 517,13 zł	33 000,00 zł	31 000,00 zł	30 774,75 zł	2
5.1.7.5. Rośliny dodatkowe – ozdobne pnącza na pergole	20 672,64 zł															- zł	- zł	- zł	- zł	- zł							6 303,55 zł	6 200,00 zł	4 200,00 zł	4 008,06 zł	2
5.1.7.6. Rośliny dodatkowe – ozdobne- ogród sensoryczny	7 892,68 zł															- zł	- zł			- zł									7 892,68 zł		2
5.1.7.7. Elementy zagospodarowania	583 160,48 zł													- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł							100 000,00 zł	233 160,48 zł	100 000,00 zł	150 000,00 zł	2
5.2 Etap IIIa – sięgacze – Małachowskiego, Prusa, Gierczak + plac zabaw																															
5.2.1. Małachowskiego																															
5.2.1.1. Ścieżka rowerowa	40 455,07 zł									- zł		- zł		- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł								- zł	- zł	40 455,07 zł	1
5.2.1.2. Ciąg pieszo jezdny	448 333,93 zł			- zł	- zł					- zł		- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł							- zł	- zł	150 000,00 zł	298 333,93 zł	1
5.2.1.3. Ciąg pieszy	142 135,43 zł									- zł		- zł		- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł								- zł	71 067,71 zł	71 067,72 zł	1
5.2.1.4. Drzewa	20 554,88 zł															- zł	- zł	- zł	- zł	- zł								- zł	10 300,00 zł	10 254,88 zł	2
5.2.1.5. Rośliny żywopłotowe	6 694,65 zł															- zł	- zł	- zł	- zł	- zł								- zł	3 300,00 zł	3 394,65 zł	2
5.2.1.6. Elementy zagospodarowania	11 345,23 zł															- zł	- zł	- zł	- zł	- zł								- zł	5 220,00 zł	6 125,23 zł	2
5.2.2. Prusa																															
Zakończenie robót instalacyjnych przez ZWiK	Obowiązek Zamawiającego																														
5.2.2.1. Ścieżka rowerowa	57 879,14 zł									- zł		- zł		- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł					20 000,00 zł	17 291,81 zł	10 000,00 zł	10 587,33 zł			1
5.2.2.2. Ciąg pieszo- jezdny	310 028,58 zł																								50 000,00 zł	50 000,00 zł	100 000,00 zł	110 028,58 zł			1
5.2.2.3. Ciąg pieszy	178 140,22 zł			- zł	- zł					- zł		- zł		- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł					43 000,00 zł	34 203,80 zł	54 000,00 zł	46 936,42 zł			1
5.2.3. Park																												- zł			2
5.2.3.1. Krzewy	5 220,20 zł															- zł				- zł								5 220,20 zł			2
5.2.3.2. Elementy zagospodarowania	69 159,24 zł													- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł							18 921,24 zł	50 238,00 zł	- zł		2
5.2.3.3. Nawierzchnia placu Hanse Grand	10 314,14 zł													- zł			- zł		- zł									10 314,14 zł	- zł		2
5.2.3.4. Nawierzchnia utwardzona typu Terraway	50 025,51 zł													- zł					- zł								20 000,00 zł	30 025,51 zł	- zł		2
5.2.3.5. Nawierzchnia Haninst	7 555,18 zł													- zł		- zł			- zł	- zł							7 555,18 zł	- zł			2
5.2.3.6. Kładka na palach z tworzywa drewnopodobnego	8 231,15 zł													- zł			- zł		- zł	- zł							8 231,15 zł		- zł		2
5.2.3.7. Nawierzchnia bezpieczna pod urządzenia sportowe	124 269,84 zł													- zł			- zł	- zł	- zł	- zł								60 269,84 zł	64 000,00 zł	- zł	
5.2.3.8. Ścieżka z drewnianych kręgów	7 524,73 zł													- zł			- zł		- zł									7 524,73 zł			2
5.2.3.9. Bulodrom	8 541,50 zł													- zł			- zł		- zł								3 000,00 zł	5 541,50 zł			2
5.2.4. Gierczak																															
Rozpoczęcie robót budowlanych od 10.09.2018	Uzgodnienie z Zamawiającym																														
Przełożenie wodociągu poniżej strefy przemarzania wykonuje ZWiK	Uzgodnienie z Zamawiającym																										rozpoczęcie 21.03.2019				
5.2.4.1. Ciąg pieszo jezdny	213 441,40 zł				- zł	- zł						- zł		- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł					- zł	50 000,00 zł	58 441,40 zł	105 000,00 zł			3a,3b,3c
5.2.4.2. Ciąg pieszy	87 129,38 zł				- zł	- zł						- zł		- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł					- zł	- zł	40 000,00 zł	47 129,38 zł			3a,3b,3c
5.2.4.3. Drzewa	24 065,88 zł															- zł	- zł		- zł	- zł								24 065,88 zł			2
5.2.4.4. Elementy zagospodarowania	12 628,52 zł															- zł	- zł		- zł	- zł								12 628,52 zł			2
5.3. Etap IIIb- wejścia na plażę objęte dofinansowaniem																															
5.3.1. Prusa																															
Zakończenie robót instalacyjnych przez ZWiK	Obowiązek Zamawiającego																														
5.3.1.1. Ciąg pieszy	18 323,33 zł		- zł							- zł		- zł		- zł		- zł	- zł		- zł	- zł				- zł	- zł	6 323,33 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł			2
5.3.2.2. Trawnik	1 633,82 zł													- zł		- zł	- zł		- zł	- zł					- zł			1 633,82 zł			2
5.3.2.3. Drzewa	13 189,33 zł															- zł	- zł		- zł	- zł					- zł	- zł	6 000,00 zł	7 189,33 zł			2
5.3.2.4. Elementy zagospodarowania	8 344,27 zł															- zł	- zł		- zł	- zł						- zł		8 344,27 zł			2
5.3.2.5. Nawierzchnia kompozytowa	23 850,45 zł															- zł	- zł		- zł	- zł				- zł	11 850,45 zł	12 000,00 zł					
5.3.3. Orkana																															
5.3.3.1. Ciąg pieszy	15 959,34 zł					- zł						- zł		- zł			- zł		- zł				- zł	- zł			5 500,00 zł	10 459,34 zł			
5.3.3.2. Trawnik	6 724,34 zł													- zł		- zł	- zł		- zł				- zł	- zł			3 200,00 zł	3 524,34 zł			2
5.3.3.3. Nawierzchnia kompozytowa	23 858,40 zł													- zł			- zł		- zł	- zł				- zł	11 858,40 zł	12 000,00 zł					
5.3.4. Nowowiejskiego																															
5.3.4.1. Ciąg pieszy	18 631,83 zł						- zł					- zł		- zł		- zł	- zł		- zł	- zł				- zł	- zł		5 600,00 zł	13 031,83 zł			
5.3.4.2. Trawnik	1 610,67 zł													- zł		- zł	- zł			- zł						- zł		1 610,67 zł			2
5.3.4.3. Nawierzchnia kompozytowa	26 753,22 zł													- zł		- zł	- zł	- zł	13 000,00 zł	13 753,22 zł								- zł			
5.3.5. Gierczak																															
5.3.5.1. Nawierzchnia kompozytowa	33 900,40 zł													- zł		- zł	- zł	- zł	17 500,00 zł	16 400,40 zł								- zł			

5.3.6. Energetyków																															
5.3.6.1. Ciąg pieszy	30 734,35 zł						- zł			- zł		- zł		- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł							15 [illegible]	15 [illegible]			1
5.3.6.2. Nawierzchnia kompozytowa	44 050,68 zł															- zł	- zł	- zł	22 036,40 zł	22 000,00 zł								- zł			
5.3.7. Powstańców Śląskich																															
5.3.7.1. Ciąg pieszy	2 182,26 zł															- zł	- zł		- zł	- zł							- zł			2 182,26 zł	1
5.3.7.2. Ciąg pieszo jezdny	77 532,80 zł													- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł							- zł	- zł	- zł	77 532,80 zł	1
5.3.7.3. Nawierzchnia kompozytowa	50 162,87 zł													- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł							- zł	- zł		50 162,87 zł	1
5.3.7.4. Głazy narzutowe	1 188,65 zł													- zł		- zł	- zł		- zł	- zł							- zł			1 188,65 zł	1
5.3.7.5. Nawierzchnia mineralna	10 797,47 zł													- zł		- zł	- zł											- zł		10 797,47 zł	1
6. Prototypy i formy elementów małej architektury	81 408,98 zł															- zł	- zł		- zł	- zł								81 408,98 zł			1
7. Nasadzenia kompensacyjne 10 drzew	186 244,80 zł																		186 244,80 zł												
Pozwolenia na użytkowanie	Złożenie wniosku w dniu 12.04.2019																														
razem netto	17 755 498,73 zł	- zł	16 917,00 zł	26 917,00 zł	34 093,34 zł	26 917,00 zł	26 917,00 zł	76 917,00 zł	497 606,33 zł	707 999,60 zł	421 631,45 zł	678 511,21 zł	824 493,32 zł	553 598,18 zł	348 836,58 zł	738 419,69 zł	320 517,38 zł	487 692,36 zł	1 241 635,45 zł	630 518,18 zł	210 000,00 zł	215 000,00 zł	229 438,39 zł	753 649,26 zł	875 644,70 zł	768 329,97 zł	1 953 928,84 zł	2 749 502,63 zł	1 142 172,45 zł	1 563 428,83 zł	
razem VAT (23%)	4 083 764,71 zł	- zł	6 190,93 zł	6 190,93 zł	8 301,47 zł	6 190,93 zł	6 190,93 zł	17 690,93 zł	93 767,83 zł	162 839,91 zł	96 978,23 zł	131 447,88 zł	131 493,42 zł	127 325,29 zł	80 316,20 zł	169 956,13 zł	73 721,41 zł	112 215,37 zł	313 176,14 zł	145 017,31 zł	48 300,00 zł	49 450,00 zł	54 976,98 zł	173 339,33 zł	200 892,29 zł	176 258,19 zł	449 483,66 zł	630 316,93 zł	262 695,66 zł	359 987,74 zł	
razem brutto	21 839 263,44 zł	- zł	33 108,00 zł	33 108,00 zł	44 394,81 zł	33 108,00 zł	33 108,00 zł	94 608,00 zł	601 454,06 zł	870 839,51 zł	518 609,68 zł	782 954,79 zł	647 726,54 zł	680 913,46 zł	429 142,74 zł	908 195,82 zł	394 239,39 zł	600 108,38 zł	1 674 811,64 zł	775 517,52 zł	258 300,00 zł	264 450,00 zł	294 617,47 zł	926 988,59 zł	1 076 536,99 zł	942 588,16 zł	2 403 332,06 zł	3 370 819,60 zł	1 404 872,11 zł	1 923 912,79 zł	

LEGENDA:		
	1	Zmiana poziomu posadowienia zjazdu na plażę na ul. Małachowskiego i ul. Powstańców Śląskich
	2	Brak możliwości wykonywania zieleni w okresie zimowym
	3a	Brak opracowania projektowego dotyczącego trzech złączy kablowych do szafek zasilających wykonywanych przez ENEA
	3b	Zmiana niwelety nawierzchni stegacza ul. Gierczak
	3c	Kolizja konstrukcji fontanny ze światłowodem

Przedstawiciel Wykonawcy

mgr inż. Grzegorz Kurlapski

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI NR 7

Zamawiający:	Gmina Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
Wykonawca/ nr umowy:	Konsorcjum: Lider konsorcjum – MCC S.A. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz Partner konsorcjum – Molewski Sp. z o. o. ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek Umowa nr WIM/57/2018 z dnia 28.03.2018 r.
Przedmiot Umowy:	**Kurort nadmorski – nowa wizja przestrzeni publicznej – część I**
Inżynier Kontraktu:	NBQ Sp. z o.o. ul. Wendy 10C, 70-655 Szczecin

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI

NR 7

z dnia 16.04.2019

Dotyczy konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy wobec zaistnienia okoliczności związanych m.in. z:

1. **zmianami projektowymi w zakresie poziomu posadowienia zjazdów na plażę nr 1 tj. w ciągu ul. Małachowskiego oraz nr 2 tj. w ciągu ul. Powstańców Śląskich wykonywanych w ramach odrębnej umowy (Umowa nr WIM/62/2018 z dnia 06.04.2019 – sięgacze);**
2. **brakiem możliwości wykonywania w okresie zimowym prac związanych z nasadzeniami zieleni i brakiem ich zdolności odbiorowej;**
3. **czynnikami wpływającymi na realizację robót w ciągu ul. Gierczak w tym m. in. brak w dokumentacji projektowej przebiegu kabla zasilającego od stacji transformatorowej do złącza kablowego przy szafce zasilającej fontannę w ul. Gierczak.**

Data i forma zgłoszenia:

Pismo Wykonawcy znak 15/03/2019/MCC z dnia 12.03.2019 (załącznik nr 1), pismo Wykonawcy znak 552/152/03/2019 z dnia 18.03.2019 (załącznik nr 2) oraz pismo Wykonawcy znak 552/158/04/2019 z dnia 05.04.2019, którego załącznikiem jest zaktualizowany harmonogramem rzeczowo – finansowy realizacji Zadania (załącznik nr 3).

Opis:

1. Podczas narady Koordynacyjnej nr 31/2018 w dniu 04.12.2018 Wykonawca zwrócił uwagę na niski poziom posadowienia projektowanych zjazdów na plażę na przedłużeniu

sięgacza ul. Powstańców Śląskich oraz ul. Małachowskiego. Zamawiający stwierdził konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej związanej z konstrukcją i rzędnymi zjazdów na plażę w ciągu ul. Małachowskiego oraz ul. Powstańców Śląskich (zakres robót objęty Umową nr WIM/62/2018 z dnia 06.04.2018) - z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Wykonawca w korespondencji stanowiącej roszczenie terminowe wskazał, że wykonanie zjazdów na plażę nr 1 oraz nr 2 (wg zamiennej dokumentacji projektowej) powinno nastąpić w pierwszej kolejności przed realizacją robót zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie styku w/w problematycznych lokalizacji.

Mając na względzie powyższe, złożoność niniejszych Zadań oraz dobro interesu publicznego (w tym np. uniknięcie degradacji infrastruktury wykonanej w ramach Promenady Zdrowia), stwierdzono zasadność wykonania w pierwszej kolejności zjazdów na plażę nr 1 i nr 2, a następnie robót z tym powiązanych (wg Umowy nr WIM/57/2018). Niniejsze jest uzasadnione pod względem tempa realizacji robót, organizacji robót w zakresie optymalizacji trasy dojazdu pojazdów ze sprzętem i materiałami budowlanymi, usprawni realizację pod względem zapewnienia dróg technologicznych oraz braku uzgodnień w zakresie innych dojazdów do terenu budowy, a także pozwoli na zachowanie ciągłości wykonania nawierzchni w kierunku od morza w stronę lądu. Niniejsze rozwiązanie pozwoli na zminimalizowanie zaistniałych opóźnień w zakresie realizacji Umowy nr WIM/62/2018, co będzie korzystne dla interesu Zamawiającego.

Określenie wpływu na termin realizacji Zadania – zjazdy na plażę:

Biorąc pod uwagę powyższe, Strony zgodnie ustaliły, że okoliczności opisane powyżej spowodowały konieczność przedłużenia terminu realizacji Zadania o 72 dni (liczone od dnia 20.03.2019), ustalony jako okres adekwatny do braku możliwości wykonywania robót na skutek wystąpienia w/w okoliczności - w kontekście realizacji całej Inwestycji.

2. Brak możliwości wykonywania w okresie zimowym prac związanych z nasadzeniami zieleni oraz brak ich zdolności odbiorowej został spowodowany faktycznym

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI NR 7

wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie zimowym, uniemożliwiającym prowadzenie prac związanych z zielenią.

Zgodnie z dokumentacją projektową w ramach Zadania należy posadzić ok 10 000 sztuk bylin różnego gatunku, których nasadzenie w okresie zimowym, może spowodować, że Wykonawca będzie sadził samą bryłę korzeniową (części naziemne rośliny obumierają wraz końcem okresu wegetacyjnego), dodatkowo brak będzie możliwości zweryfikowania jakości materiału szkółkarskiego (może to powodować pomyłki w zakresie nasadzenia rośliny w niewłaściwe miejsce przeznaczenia). Także wykonywanie trawników w okresie zimowym jest niezgodne ze sztuką ogrodniczą. Optymalnym terminem na wysiew nasion traw przypada na wczesną wiosnę i jesień. Wysiew nasion zimą lub wczesną wiosną może spowodować ich przemarzniecie.

Ponadto, wykonywanie prac budowlanych w obrębie rabat stanowi realne przeciwwskazanie do wykonania nasadzeń, jak również przeciwwskazanie do plantowania ziemi urodzajnej. Pylenie pochodzące z docinanych elementów betonowych zanieczyszcza glebę i zmienia jej skład chemiczny. Ziemia jest również zanieczyszczana podbudową, udeptywana, przez co traci swoje właściwości strukturalne. Wykonanie nasadzeń przed zakończeniem prac budowlanych w obrębie rabat może spowodować zniszczenie nasadzonych roślin, dlatego prace związane z zielenią zgodnie ze sztuką budowlaną powinny być wykonywane po zakończeniu prac budowlanych.

Określenie wpływu na termin realizacji Zadania – zieleń:

Biorąc pod uwagę powyższe, Strony zgodnie ustaliły, że okoliczności opisane powyżej spowodowały konieczność przedłużenia terminu realizacji Zadania o łączny okres 30 dni (liczone od dnia 20.03.2019), ustalony jako okres adekwatny do braku możliwości wykonywania robót na skutek wystąpienia w/w okoliczności - w kontekście realizacji całej Inwestycji.

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI NR 7

3. W trakcie realizacji inwestycji na styku Promenady Historycznej (Umowa nr WIM/61/2018 z dnia 06.04.2018) oraz sięgacza ul. Gierczak realizowanego w ramach Umowy nr WIM/57/2018 z dnia 28.03.2018, zaistniała konieczność dokonania zmian projektowych m. in. w zakresie niwelety, likwidacji muru oporowego, zmiany sposobu odprowadzenia wód opadowych, co nie wynikało z winy Wykonawcy. Na skutek wprowadzenia zmian w dokumentacji branży drogowej, konieczne stało się także częściowe przełożenie nowo wykonanej sieci wodociągowej na sięgaczu ul. Gierczak, wykonanej w ramach zlecenia ZWiK (w związku z niezachowaniem minimalnych przykryć sieci).

   Ponadto pierwotna dokumentacja projektowa nie zawierała trasy przebiegu kabla zasilającego od stacji transformatorowej do złącza kablowego przy szafce zasilającej fontannę w ul. Gierczak. Brak wykonania przez ENEA Operator Sp. z o. o. złączy kablowych niezbędnych do doprowadzenia przez Wykonawcę prądu do szafek zasilających wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz nieprzeprowadzenie kabla zasilającego od stacji transformatorowej do projektowanego złącza kablowego przy szafce zasilającej fontannę faktycznie uniemożliwiły Wykonawcy m. in. wykonanie robót nawierzchniowych w tym rejonie oraz stanowiły przeszkodę w osiągnięciu zdolności odbiorowej robót branży elektrycznej (brak możliwości przeprowadzenia prób i sprawdzeń).

   Określenie wpływu na termin realizacji Zadania – ul. Gierczak:

   Biorąc pod uwagę powyższe, Strony zgodnie ustaliły, że okoliczności opisane powyżej spowodowały konieczność przedłużenia terminu realizacji Zadania o łączny okres 51 dni (liczone od dnia 20.03.2019), ustalony jako okres adekwatny do braku możliwości wykonywania robót na skutek wystąpienia w/w okoliczności - w kontekście realizacji całej Inwestycji.

Podstawa formalna:

Zgodnie z zapisami § 15 Umowy nr WIM/57/2018 z dnia 28.03.2018 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy m.in. w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI NR 7

Zgodnie z § 15 ust. 3 Umowy zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić m.in. w przypadku jeżeli:

1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonywania przedmiotu umowy (§ 15 ust. 3 pkt 1),
2) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, warunki pogodowe uniemożliwiające, ze względów technologicznych prowadzenia robót – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane (§ 15 ust. 3 pkt 4),
3) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracyjny lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę (§ 15 ust. 3 pkt 5).

Mając na uwadze zapisy Umowy zawarte w § 15 ust. 12 wprowadzenie powyższej zmiany musi nastąpić wprowadzeniem aneksu do umowy sporządzonym na podstawie niniejszego protokołu konieczności.

Wpływ na termin realizacji robót:

Wykonanie przedmiotowych prac opisanych w pkt 1 – 3 ma bezpośredni wpływ na termin realizacji robót m.in. poprzez okoliczności powodujące utrudnienia i ograniczenia w prowadzeniu robót, z uwagi na okres niezbędny na opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej oraz na wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie nasadzeń zieleni w sposób zgodny ze sztuką ogrodniczą.

Biorąc pod uwagę charakter zdarzeń, które zostały wskazane w niniejszym Protokole Konieczności za przesłanki do zmiany terminu Umowy, uznano za konieczne dokonanie oceny terminów w których Wykonawca nie miał możliwości wykonywania robót, w związku z czym Strony zgodnie postanowiły o konieczności dokonania zmiany terminu realizacji robót o okres 72 dni liczone od dnia 20.03.2019 (termin wg Aneksu nr 5) tj. do dnia 31.05.2019.

Fundusze Europejskie Program Regionalny | Pomorze Zachodnie | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI NR 7

W związku z faktem, iż kwestia uzgodnienia przez Strony ostatecznego zakresu niniejszego protokołu (ostateczne ustalenie okresu zasadnego przesunięcia terminu, przygotowanie niezbędnych uzupełnień i wyjaśnień do przedłożonego wniosku Wykonawcy, sporządzenie przez Wykonawcę aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego zgodnego z wymaganiami Zamawiającego itp.), a także opracowywania dokumentów formalnych sankcjonujących niniejszą zmianę, daty podpisania niniejszych dokumentów (protokół konieczności i aneks) są późniejsze niż termin zakończenia realizacji Umowy zmieniony wg Aneksu nr 5 (do dnia 20.03.2019), jednak Strony zgodnie ustaliły, że bez względu na datę zawarcia niniejszego protokołu konieczności oraz aneksu ustalenia ujęte w niniejszych dokumentach będą obowiązywały ze skutkiem od dnia 21.03.2019.

Załączniki:

1. Pismo Wykonawcy znak 15/03/2019/MCC z dnia 12.03.2019.
2. Pismo Wykonawcy znak 552/152/03/2019 z dnia 18.03.2019.
3. Pismo Wykonawcy znak 552/158/04/2019 z dnia 05.04.2019 wraz ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla Zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu.

Ustalenia niniejszego Protokołu Konieczności stają się wiążące dla Stron w momencie akceptacji jego treści (złożeniu podpisu) przez Zamawiającego.

WYKONAWCA:	ZAMAWIAJĄCY:
PREZES ZARZĄDU mgr inż. Marcin Molewski MCC S.A. ul. Kaliska 11, 87-360 Chodecz tel. 54 413 04 00, faks 54 413 04 02 NIP 8833122762, REGON 361713060	.....
INŻYNIER KONTRAKTU:	**PROJEKTANT:**
KIEROWNIK PROJEKTU Robert Mączka NBQ	mgr inż. arch. Patryk Pniewski uprawnionym [illegible] architekt [illegible] Nr PO/KK/287/[illegible] .....

MCC S.A. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz • tel. +48 54 413 04 00, +48 54 413 04 01, faks +48 54 413 04 02
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000563331
Kapitał zakładowy 300.000,00 PLN - wpłacony w całości • NIP 888-31-22-762 • REGON 361713068

WPŁYNĘŁO
NBQ
20. 03. 2019
Biuro Świnoujście

Chodecz, dn. 12.03.2019 r.
l.dz. 15/03/2019/MCC

Gmina i Miasto Świnoujście
Wydział Inwestycji Miejskich
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście

Dotyczy: Umowy nr WIM/57/2018 z dnia 28.03.2018r. (dalej jako: **„Umowa1"**) zawartej pomiędzy Konsorcjum firm: MCC S.A. z siedzibą w Chodczu oraz Molewski Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku (dalej: **Konsorcjum lub Wykonawca**), a Gminą Miasto Świnoujście z siedzibą w Świnoujściu (dalej: **„Zamawiający"**) w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kurort nadmorski - nowa wizja przestrzeni publicznej – część I"(dalej jako: „Inwestycja I") - roszczenie Wykonawcy o zmianę terminu realizacji Umowy w trybie § 15 ust. 15 w zw. z ust 2 pkt 1) Umowy

Działając w imieniu MCC S.A. z siedzibą w Chodczu, jako Lider Konsorcjum realizującego Inwestycję pn. „Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej - część I", w związku z zaistnieniem w trakcie realizacji Inwestycji okoliczności mających istotny wpływ na termin jej realizacji, wynikających m.in. z protokołów z narad koordynacyjnych, wpisów do Dziennika Budowy oraz korespondencji pomiędzy personelem Zamawiającego a Wykonawcą, Konsorcjum w trybie § 15 ust. 15 w zw. z ust. 12 w zw. z ust. 2 pkt 1) Umowy 1 **zgłasza wniosek o zmianę do Umowy 1 i wnosi o wydłużenie terminu realizacji Inwestycji co najmniej do dnia 30.05.2019 r. i podpisanie w tym zakresie aneksu do Umowy 1.**

Wykonawca wskazuje, że w/w okolicznością mającą istotny wpływ na termin realizacji Inwestycji stanowi:

1) **faktyczny brak możliwości wykonywania w okresie zimowym prac związanych z zielenią i brak ich zdolności odbiorowej.** Niemożliwość świadczenia w tym zakresie jest spowodowana zdarzeniami całkowicie niezależnymi od Wykonawcy, tj.: faktycznym wystąpieniem obiektywnie niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie zimowym, uniemożliwiających prowadzenie prac związanych z zielenią i ich odbiór. W/w okoliczność stanowi również pośrednio następstwo - pozostające w normalnym związku przyczynowo-skutkowym z pojawieniem się - nieprzewidywanych robót dodatkowych uzależniających wykonanie zakresu podstawowego zamówienia oraz wprowadzaniem licznych zmian w dokumentacji projektowej skutkującymi koniecznością kilkukrotnego aktualizowania Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w zakresie zachowania niezbędnej sekwencyjności prac w ramach przedmiotu Umowy 1. Wykonawca wyjaśnia, że wykonanie prac związanych z zielenią powinno nastąpić, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ogrodniczej, przy wystąpieniu faktycznie korzystnych warunków pogodowych oraz po wykonaniu robót budowlanych realnie zagrażających zniszczeniu nasadzeń. Wykonanie przedmiotowych prac w okresie zimowym oraz przed wykonaniem systemu nawadniania, powierzchni rolkowej i rowerowej pozostawało niecelowe i jako takie zagraża osiągnięciu zamierzonego celu Inwestycji I. Wykonawca przywołuje w tym zakresie zapisy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych robót stanowiące o terminach realizacji prac

Wykonawca wskazuje, że przedłoży Zamawiającemu w w/w zakresie zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy po przedłożeniu rozwiązań projektowych, o których stanowi pkt 2) powyżej, umożliwiających określenie ich wpływu na proces realizacji Inwestycji w ramach Umowy.

Wykonawca wskazuje, że roszczenie zgłoszone niniejszym pismem ma charakter ciągły (nieostateczny), a proponowany termin końcowy wykonania przedmiotu Umowy 1 może się jeszcze wydłużyć z przyczyn, o których tu mowa, za które Wykonawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności. Jego ostateczny wymiar będzie możliwy do ustalenia dopiero po udzieleniu przez Zamawiającego odpowiedzi na wszystkie zgłoszone przez Wykonawcę problemy w trybie § 8 ust. 1 lit. e) Umowy 1.

Otrzymują:
1) adresat (Zamawiający)
2) Inżynier Kontraktu NBQ Sp. z o.o., ul. Tadeusza Wendy 10 C, 70-655 Szczecin
3) a/a

PREZES ZARZĄDU

mar inż. Marcin Malewski

MCC S.A.
ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz
tel. 54 413 04 00, faks 54 413 04 02
NIP 8883122762, REGON 361713068

DZIENNIK TEMPERATUR NA BUDOWIE - BUDOWA ŚWINOUJŚCIE

Data	Godzina 08:00	Podpis	Godzina 13:00	Podpis	Godzina 16:00	Podpis	Uwagi
01.01.19	2°C	Nak	4°C	Nak	3°C	Nak	Deszcz
08.01.19	3°C	Nak	4°C	Nak	3,5°C	Nak	Deszcz ze śniegiem
09.01.19	1°C	Nak	2°C	Nak	2°C	Nak	
10.01.19	0°C	Nak	1°C	Nak	1°C	Nak	
11.01.19	3°C	Nak	4°C	Nak	4,0°C	Nak	
13.01.19	1°C	Nak	3°C	Nak	3°C	Nak	
14.01.19	2°C	Nak	3°C	Nak	3,5°C	Nak	Deszcz silny wiatr
15.01.19	1°C	Nak	3°C	Nak	2°C	Nak	Deszcz ze śniegiem, silny wiatr
16.01.19	6°C	Nak	7°C	Nak	7°C	Nak	
17.01.19	4°C	Nak	6°C	Nak	5°C	Nak	
18.01.19	0°C	Nak	1°C	Nak	1°C	Nak	
21.01.19	-4°C	Nak	-0,5°C	Nak	-1°C	Nak	ŚNIEG OD 15:00
22.01.19	-1°C	Nak	-0,5°C	Nak	-1°C	Nak	
23.01.19	-4,5°C	Nak	-5°C	Nak	-5°C	Nak	
24.01.19	-5,5°C	Nak	-5°C	Nak	-5,5°C	Nak	
25.01.19	-3°C	Nak	-2,5°C	Nak	-3,5°C	Nak	
26.01.19	-2,5°C	Nak	0°C	Nak	0°C	Nak	SŁABY ŚNIEG.
27.01.19	1°C	Nak	3°C	Nak	3°C	Nak	SŁABY DESZCZ
28.01.19	3°C	Nak	4,5°C	Nak	2,5°C	Nak	
29.01.19	0°C	Nak	2°C	Nak	0,5°C	Nak	SŁABY ŚNIEG Z DESZCZEM
30.01.19	0,5°C	Nak	2,5°C	Nak	0,0°C	Nak	
31.01.19	1°C	Nak	1°C	Nak	0°C	Nak	
01.02.19	-2°C	Nak	1°C	Nak	0°C	Nak	
04.02.19	-1°C	Nak	+3°C	Nak	+2°C	Nak	
05.02.19	+2°C	Nak	+5°C	Nak	+3°C	Nak	
06.02.19	+3°C	Nak	+5°C	Nak	+3°C	Nak	
07.02.19	+2,5°C	Nak	+6°C	Nak	+5°C	Nak	
08.02.19	+4°C	Nak	+8°C	Nak	+4°C	Nak	
12.02.19	+1,5°C	Nak	+4°C	Nak	+2°C	Nak	
13.02.19	+4°C	Nak	+5°C	Nak	+3°C	Nak	
14.02.19	+7°C	Nak	+10°C	Nak	+7°C	Nak	
15.02.19	+4°C	Nak	+8°C	Nak	+6°C	Nak	
19.02.19	+1,5°C	Nak	+7°C	Nak	+5°C	Nak	deszczowy dzień
20.02.19	+4°C	Nak	+9°C	Nak	+6°C	Nak	
21.02.19	+6°C	Nak	+8°C	Nak	+3°C	Nak	noc i dzień deszcz
22.02.19	0°C	Nak	+5°C	Nak	0°C	Nak	
23.02.19	-1°C	Nak	+6°C	Nak	+3°C	Nak	pojawiło się słońce
25.02.19	+5°C	Nak	+10°C	Nak	+8,5°C	Nak	
26.02.19	+5°C	Nak	+10	Nak	+4°C	Nak	
27.02.19	+4°C	Nak	+13°C	Nak	+10°C	Nak	
28.02.19	+6°C	Nak	+8°C	Nak	+4°C	Nak	

9. bez uszkodzeń mechanicznych, 10. bez martwic, zmarszczeń i pęknięć kory,
Cechy systemu korzeniowego
Zamawiany materiał roślinny spełniający najwyższe wymagania jakościowe powinien posiadać system korzeniowy: 11. skupiony, zwarty, silnie przerośnięty, prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, nie przesuszony, 12. odpowiedni gabarytowo, dla krzewów z bryłą zabezpieczony tkaniną rozkładającą się najpóźniej w półtora roku po posadzeniu,
Cechy części nadziemnej
Zamawiany materiał roślinny spełniający najwyższe wymagania jakościowe powinien posiadać formę: 13. w pełni uformowaną i rozgałęzioną o konstrukcji charakterystycznej dla odmiany bądź gatunku, 14. o barwie liści/igieł typowej dla odmiany; liście nie powinny być zwiędnięte, zwijające się, z plamkami i nienormalnymi odbarwieniami, 15. pąki kwiatowe i liściowe powinny być zdrowe, bez oznak zasychania, 16. dla krzewów żywopłotowych specjalnie prowadzoną, równomiernie zagęszczoną od gruntu,
Wykaz parametrów opisujących krzew
Każdy zamawiany krzew powinien być opisany wg następujących jednoznacznie go określających parametrów: 17. **nazwa łacińska i polska,** 18. **wysokość krzewu** bez bryły np. 30-35 cm,35-40 cm, itd., 19. **szerokość krzewu** np. 60-100 cm, 100-150 cm, itd., 20. **minimalna ilość przesadzeń** rośliny w procesie szkółkowania np. x2,x3, itd., 21. **forma sprzedaży** (roślina z bryłą czy roślina w pojemniku, należy podać wielkość pojemnika w litrach np. C3, C5 itd.), 22. **wysokość pnia** w przypadku formy piennej, mierzona od poziomu materiału wykańczającego powierzchnię pod krzewami do najniższego pędu, np. 100-125 cm, 125-150 cm (dla krzewów form piennych), 23. **soliter** (roślina prowadzona w szkółce jako materiał swobodnie rosnący, o pokroju właściwym dla gatunku i odmiany - krzew symetryczny i równomiernie zagęszczony min. trzy razy szkółkowany), czy **krzew żywopłotowy** - stosujemy w przypadku wskazania szczególnej formy zastosowania, 24. **oznaczenie pokroju** – forma pienna (Pa),
Pozostałe uwagi
25. należy sadzić materiał roślinny w pojemnikach, w okresie bezlistnym można stosować krzewy z bryłą korzeniową (dotyczy krzewów liściastych nie zimozielonych), 26. krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny mieć zbliżoną wielkość i pokrój, 27. dla nasadzeń pojedynczych i grupowych należy stosować krzewy soliterowe minimum trzykrotnie szkółkowane, 28. do nasadzeń okrywowych stosować krzewy minimum dwa razy szkółkowane posiadające minimum trzy dobrze rozkrzewione pędy główne z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami.

6. Materiał roślinny

Przygotowanie materiału roślinnego
Materiał roślinny powinien być dostarczony na teren budowy nie wcześniej niż w dniu jego posadzenia. Powinien mieć dostateczną wilgotność i być zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi. Sadzenie roślin wg rysunków wykonawczych.

Termin sadzenia
Wykonawca realizuje prace pielęgnacyjne z uwzględnieniem terminów rozwoju biologicznego roślin. Zalecenia:
- umiarkowana temperatura,
- dostateczna wilgotność,
- pogoda z umiarkowanym wiatrem,

Preferowany termin prac ogrodniczych wiosna, jesień.,

Technika sadzenia: zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

Sadzić rośliny z pojemników z bryłą korzeniową zgodne z wielkością podaną w tabeli zbiorczej. Dopuszcza się stosowanie roślin żywopłotowych z gołym korzeniem po okresie wegetacyjnym roślin zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

Sadzenie roślin:
- Nie dopuszczać do przesuszenia brył korzeniowych.
- Sadzić tylko tyle drzew ile może zostać zasadzonych i podlanych jednego dnia na danym obszarze.
- Ochraniać obszary sadzenia.
- Ustawić materiał roślinny z najpełniejszym wzrostem zgodnie z najczęstszym kierunkiem wiatrów i/lub podstawowym kierunku widokowym.
- Ustawić drzewo lub krzew w środku dołka. Roślina musi być sadzona na taką głębokość jak znajdowała się w pojemniku i być zagłębiona 5 cm poniżej poziomu gruntu, a po posadzeniu wyściółkować średnio mieloną korą sosnową. Na terenie w większości występuje gleba lekka więc tylko w miejscach gdzie gleba jest cięższa należy wykonać drenaż ze żwiru.
- W celu zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem drzew z ciężką bryłą korzeniową należy posadowić ją na kopcu z nienaruszonej gleby rodzimej pozostawionej na dnie dołu. Korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć.
-Wokół drzew należy wykonać misę, która należy wyściółkować korą sosnowa lub kamieniem ozdobnym , przy czym przy pniu warstwa ściółki powinna wynosić zero.
- Doły do nasadzeń krzewów zaprawiać do połowy głębokości, natomiast ziemię pod rabaty bylinowe wymienić na głębokość 30 cm. Należy dążyć do tego aby ziemia w pojemniku, ziemia w dole i w otoczeniu roślin miały zbliżoną strukturę.
- Doły do nasadzeń drzew trzeba podwójnie udeptywać w połowie zasypania bryły i na koniec zasypywania. Powierzchnię ziemi wokół pnia uformować w delikatną misę o średnicy równiej średnicy dołu a następnie obficie podlać.
Dołki do sadzenia powinny mieć wzruszone boki powodujące ułatwienie systemowi korzeniowemu przeniknąć do gruntu zastanego.
- Korony drzew przyciąć po posadzeniu. Jest to zabieg niezbędny po wykopaniu drzew ze szkółki, kiedy to utraciły dużo włoskowatych korzeni.
- Drzewa palikować: 3 paliki, 3 poprzeczki górne , taśma / 1 drzewo. Paliki toczone o średnicy 6-8cm , impregnowane ciśnieniowo. Wysokość palika wbitego w grunt powinna być rożną wysokości pnia sadzonego drzewa. Poprzeczki połączone ze sobą na górnej wysokości palika . Drzewa wiązać za pomocą przeznaczonej do tego taśmy.

2.2.1. Ziemia urodzajna

Gleba do nasadzeń powinna posiadać certyfikaty oraz pochodzić z zatwierdzonego źródła. Właściwości fizykochemiczne gleby dostosowane powinny być do zaistniałych warunków na projektowanym terenie. Zaleca się nawiezienie ziemi urodzajnej (75%) z dodatkiem odkwaszonego torfu (25%).
Na terenie promenady zdrowia zaleca się nawiezienie ziemi urodzajnej zmieszanej z gliną celem poprawienia jej struktury.
Nie używać gleby lub innego podłoża zanieczyszczonego chwastami oraz innymi szkodliwymi dla życia roślinnego materiałami i substancjami.

2.2.2. Nasadzenia

Rośliny powinny być dojrzałe, prawidłowo uformowane, z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz wyprowadzone zgodnie z wymaganiami agrotechniki szkółkarskiej. System korzeniowy powinien być skupiony, prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne.

Bryła korzeniowa powinna być odpowiednio uformowana i nieuszkodzona. Dostarczone przez Wykonawcę sadzonki krzewów powinny być zgodne z polską normą, właściwie oznaczone – muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska, ponadto sadzonki powinny spełniać określone wymagania:

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,
- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową - bryła korzeniowa powinna być
- prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, pędy korony krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące,
- sadzonki krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany,
- rośliny powinny być dojrzałe technicznie tzn. nadawać się do wysadzenia, jednolite w całej partii, zdrowe i niezwiędnięte,
- pokrój rośliny i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
- bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna
- i nieuszkodzona,
- rośliny powinny charakteryzować się dobrą kondycją zdrowotną (powinny być wolne od patogenów i innych oznak chorobowych),
- materiał powinien być szkółkowany i dostarczony w pojemnikach bez uszkodzeń mechanicznych (otarć i innych ubytków), z dobrze ukształtowaną bryłą korzeniową,
- do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru
- i zabezpieczone przed wyschnięciem,
- bryła korzeniowa powinna być nienaruszona, wolna od chwastów i starannie zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia.

UWAGA:
Przewiduje się następujące rozwiązania nowoprojektowanych drzew:

- Drzewa z misą naturalną
- Drzewa z misą naturalną i podporą betonową na skarpach przy spadkach powyżej 1:2
- Drzewa z misa wypełnioną ściółką dekoracyjną w kolorze brązowym + krata

<u>WADY NIEDOPUSZCZALNE:</u>

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
- ślady żerowania szkodników,
- zwiędnięcia i pomarszczenia kory na korzeniach i częściach naziemnych,
- martwice i pęknięcia kory,
- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,
- dwupędowe korony drzew formy piennej,
- oznaki chorobowe,
- zwiędnięcia i pomarszczenia kory na korzeniach i częściach naziemnych,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej.

URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
tel. 91 321 31 02, fax 91 321 59 95
e-mail: wua@um.swinoujscie.pl

DZIENNIK BUDOWY *)

(dodatkowy)

DB2a dla obiektów budowlanych

Nr *) 77/2018 /Tom IV

WYDANY DNIA: 03.09.2018 (TOM IV); 26.03.2018 (TOM I)

STRON: 25 STRON, 25 KOPII

NAZWA I OZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO: „Kurort nadmorski Świnoujście - nowa jakość przestrzeni" w zakresie realizacji fizycznej promenady miejskiej przebiegającej wzdłuż historycznie istniejącego układu wraz z realizacją nowo projektowanego ciągu rekreacyjno-spacerowego zwanego „promenadą zdrowia" oraz sięgający promieniście na plażę na terenie od granicy pasa drogowego ulic: S. Żeromskiego i Uzdrowiskowej do granicy pasa technicznego odbudowy wybrzeża, z uwzględnieniem etapowania: Etap I - budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. S. Żeromskiego, równolegle do istniejącej promenady" począwszy ul. St. Małachowskiego, a ul. Powstańców Śląskich; Etap II - przebudowa ciągu spacerowego - „promenady historycznej" wzdłuż ul. Żeromskiego począwszy ul. Małachowskiego, a ul. Powstańców Śląskich

Etap III - przebudowa wejść pieszo-jezdnych na plażę począwszy ul. Małachowskiego o ul. Trentowskiego obejmujące działki gruntu w obr. 0001 o numerach ewid.: 50, 51, 9, 10, 12, 13, 14/1, 14/6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 22/1, 22/2, 28/1, 28/3, 29/2, 30/2, 31/2, 34/2, 36/1, 36/4, 37/1, 41/2, 46/2, 47/2, 48/1, 48/4, 48/5, 215, 215, 3/7, 3/10, 3/11, 3/13, 3/15, 3/17 i obr. 0006 o numerach: 3, 4, 5/1, 5/5, 5/7, 5/11, 9, 17/27, 17/28, 17/29, 17/30, 18, 173/4, 173/5, 173/7, 179/9, 179/13, 179/18, 179/20, 180/18.

INWESTOR: Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście

POZWOLENIE NA BUDOWĘ: 230/PB/2017 z dn. 19.10.2017
213/PB/2018 z dn. 04.08.2018

TOM IV dotyczy kwalifikacji: budowy „promenady zdrowia"
WUA.6740.263.2017.AB.

*) Wpisać numer dziennika budowy z tomu I



INDEKS 892
73-102 Stargard Szczeciński, ul. Lotników 51,
tel. (91) 578-07-41, fax 578-07-45

.....
(pieczęć właściwego organu)

DZIENNIK BUDOWY *)

DB2 dla obiektów budowlanych

Nr 98/2018 tom I

Wydany dnia 25.04.2018 r.

Stron 25

Nazwa i oznaczenie obiektu budowlanego: Budowa i przebudowa ciągów pieszych i pieszo-jezdnych w Świnoujściu na terenie pasa technicznego, ob. inw. 2/1, inw. 3/4 obr. Świnoujście 1, dz. nr (adres) 179/1, 180/3 obr. Świnoujście 2.

Inwestor: Gmina Miasto Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
(nazwa i adres)

Pozwolenia na budowę /~~rozbiórkę~~**) Nr: 22/2018

z dnia: 28.02.2018 r.



*) dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych
**) niepotrzebne skreślić

INDEKS 891

73-102 Stargard, ul. Łętowskiego 51

Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
tel. 91 321 31 02, fax 91 321 59 95
e-mail: wua@um.swinoujscie.pl
(pieczęć właściwego organu)

DZIENNIK BUDOWY *)

(dodatkowy)

DB2a dla obiektów budowlanych

Nr *) 77/2018 /Tom V
22.01.2019

Kurort Nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni w zakresie przebudowy głównej promenady miejskiej przebiegającej wzdłuż historycznie istniejącego układu wraz z realizacją nowo projektowanego ciągu rekreacyjno - spacerowego zwanego „Promenadą zdrowia" oraz sięgaczy prowadzących na plażę na terenie od granicy pasa drogowego ulic: Stefana Żeromskiego i Uzdrowiskowej do granicy pasa technicznego ochrony wybrzeża, na terenie obrębu 0001

Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście

Zakres: Etap I - budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Stefana Żeromskiego - budowa promenady zdrowia

Dec. nr 230/PB/2017 z dn. 19.10.2017 (WUA.6740.265.2017.AB); decyzja zmieniająca nr 213/PB/2018 z dn. 04.09.2018 (WUA.6740.205.2018.AB)

*) Wpisać numer dziennika budowy z tomu I II - 1593

INDEKS 892
73-102 Stargard Szczeciński, ul. Lotników 51,
tel. (91) 578-07-41, fax 578-07-45

URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
tel. 91 321 31 02, fax 91 321 59 95
e-mail: wua@um.swinoujscie.pl
(pieczęć właściwego organu)

Dziennik budowy Nr ...../Tom 1 20 ___ r.

Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
25.02.2019	GRZEGORZ KURLAPSKI KIEROWNIK ROBÓT	DO DNIA DZISIEJSZEGO NIE PRZEKAZANO PROFILI PODŁUŻNEGO I POPRZECZNEGO NAWIERZCHNI W SIĘGACZU UL. TRENTOWSKIEGO POWYŻSZE WSTRZYMUJE REALIZACJĘ KANALIZACJI SANITARNEJ I WPUSTÓW DESZCZOWYCH. DO DNIA DZISIEJSZEGO NIE PRZEKAZANO PROFILI PODŁUŻNYCH ZWIĄZANYCH Z POSADOWIENIEM ZJAZDÓW NA PLAŻE W SIĘGACZACH UL. MAŁACHOWSKIEGO ORAZ W POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. POWYŻSZE WSTRZYMUJE REALIZACJĘ ZJAZDÓW A TAKŻE UNIEMOŻLIWIA WYKONYWANIE NAWIERZCHNI KOMPOZYTOWYCH PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, DOJŚCIEM DLA RATOWNIKÓW ORAZ DOJŚCIEM I PODESTEM DLA PRYSZNICÓW W SIĘGACZU UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH
25.02 2019	GRZEGORZ KURLAPSKI KIEROWNIK ROBÓT	W DNIU DZISIEJSZYM ROZPOCZĘTO BETONOWANIE NAWIERZCHNI ROLKOWEJ W PROMENADZIE ZDROWIA, BETON DECO C 30/37 S3 ZGODNIE Z ZATWIERDZONĄ RECEPTURĄ. ZGŁASZAMY DO ODBIORU TECHNICZNEGO WYKONANE ZBROJENIE FUNDAMENTÓW – STÓP PREFABRYKOWANYCH POD PYLONY PROSZĘ O POZWOLENIE NA BETONOWANIE STÓP FUNDAMENTOWYCH
25.02 2019	Waldemar Gaj Insp. Robót Drogowych	Wykonywana nawierzchnia betonowa ścieżki rolkowej w fazie wykańczania powinna być doprowadzona do strzelbiny ~~[illegible]~~ (równej i szorstkiej) bez wyraźnych

URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
tel. 91 321 31 02, fax 91 321 59 95
e-mail: wua@um.swinoujscie.pl
(pieczęć właściwego organu)

Dziennik budowy Nr 77/2018 /Tom I5 2019 r.

Wpisy dotyczące realizacji robót budowlanych i ich przebiegu

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu
		NATRAFIONO NA KABLE ENERGETYCZNE NN. KOLIZJA Z KABLAMI WYSTĘPUJE DLA 6 SZTUK NA 8 WYKONYWANYCH. PROSZĘ NADZÓR INWESTORSKI I BIURO PROJEKTOWE O ROZWIĄZANIE KOLIZJI. [podpis]
		W DALSZYM CIĄGU BRAKUJE KOMPLEKSOWEGO ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO ZJAZDÓW NA POSESJE W UL. [illegible] I UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. BRAK ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO MA WPŁYW NA TERMINOWE ZAKOŃCZENIE ROBÓT [podpis]
6.03.2019 r.	INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Robert Ulass ZAP/0165/PWOE/06	Kontrola robót. Do czasu wyjaśnienia wszystkich zgłoszonych kolizji kablowych, nie wykonywać robót bez zgody ENEA Operator, zachować pisemny tych uzgodnień. [podpis]
07.03.2019	[illegible] N.I. KAN.-SANITARNE	KONTROLA ROBÓT. [illegible] NA UL. [illegible]. NA [illegible] WYKONANY TEST [illegible] ZB/12. PRZY WYKONYWANIU ZGRZEWÓW PE [illegible] INSPEKTOR NADZORU [illegible] Przemysław Janiak upr. bud. ZAP/00[illegible]/WOS/06 [podpis]
08.03 2019	INSPEKTOR NADZORU w spec. konst.-inż.dróg Waldemar Gaj upr 1/Sz/92 ZAP/BD/1162/01	W dniu dzisiejszym kontrolowałem budowę w rejonie ul. [illegible]. Stwierdziłem odkryte kable energetyczne. WK poinformował, że to są stare nieczynne instalacje. Nakazuję zasypanie wykopu przy ciągu pieszym i ścieżce rowerowej od km. 0+045 do 0+050. Nakazuję zasypanie i zagęszczenie w trybie pilnym. Opaska z kamienia przy ul. Żeromskiego ma pozostać, pozostały

Fundusze Europejskie Program Regionalny | Pomorze Zachodnie | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Protokół z Narady Koordynacyjnej nr 31/2018

dotyczącej realizacji inwestycji pn.: „Kurort Nadmorski Świnoujście – Nowa wizja przestrzeni publicznej":

- Kurort nadmorski – Nowa wizja przestrzeni publicznej – część I;
- Kurort nadmorski – Przebudowa promenady zabytkowej (część II);
- Kurort nadmorski – Nowa wizja przestrzeni publicznej (część III).

Wykonawca:	Zamawiający:	Projektant:	Inżynier Kontraktu:
MCC S.A. – lider konsorcjum ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz **Molewski Sp. z o.o.** – partner konsorcjum ul. Płocka 164 87-800 Włocławek *[dalej Konsorcjum: GW]*	**Gmina Miasto Świnoujście** ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście *[dalej: Zamawiający]*	**PP STUDIO PATRYK PNIEWSKI** ul. Świętojańska 79/3 81-389 Gdynia *[dalej: Projektant]*	**NBQ Sp. z o.o.** ul. T. A. Wendy 10C 70-665 Szczecin *[dalej: IK]*
Zakład Instalatorstwa Sanitarnego i Gazowego Leszek Zakrzewski ul. Wincentego Witosa 3A/7 72-600 Świnoujście *[dalej: ZISG]*	**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.** ul. Kołłątaja 4 72-600 Świnoujście *[dalej: ZWiK]*	**MIASTOPROJEKT ŚWINOUJSCIE Andrzej Małolepszy** ul. Zalewowa 7b 72-650 Świnoujście *[dalej: Projektant ZWiK]*	

Miejsce narady:	Biuro budowy GW przy ul. Żeromskiego/Małachowskiego w Świnoujściu
Data:	**04.12.2018**
Godzina:	**12:00**
Prowadzący:	Kierownik Projektu – Robert Mączka
Obecni:	Wg załączonej Listy Obecności – Załącznik nr 1

Ustalenia dokonane podczas Narady Koordynacyjnej:

Temat:	Osoba/firma odpowiedzialna oraz termin wykonania:

Fundusze Europejskie Program Regionalny | Pomorze Zachodnie | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Protokół z Narady Koordynacyjnej nr 32/2018

dotyczącej realizacji inwestycji pn.: „Kurort Nadmorski Świnoujście – Nowa wizja przestrzeni publicznej":

- Kurort nadmorski – Nowa wizja przestrzeni publicznej – część I;
- Kurort nadmorski – Przebudowa promenady zabytkowej (część II);
- Kurort nadmorski – Nowa wizja przestrzeni publicznej (część III).

Wykonawca:	Zamawiający:	Projektant:	Inżynier Kontraktu:
MCC S.A. – lider konsorcjum ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz Molewski Sp. z o.o. – partner konsorcjum ul. Płocka 164 87-800 Włocławek *(dalej Konsorcjum: GW)*	Gmina Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście *(dalej: Zamawiający)*	PP STUDIO PATRYK PNIEWSKI ul. Świętojańska 79/3 81-389 Gdynia *(dalej: Projektant)*	NBQ Sp. z o.o. ul. T. A. Wendy 10C 70-665 Szczecin *(dalej: IK)*
Zakład Instalatorstwa Sanitarnego i Gazowego Leszek Zakrzewski ul. Wincentego Witosa 3A/7 72-600 Świnoujście *(dalej: ZISG)*	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 4 72-600 Świnoujście *(dalej: ZWIK)*	MIASTOPROJEKT ŚWINOUJSCIE Andrzej Małolepszy ul. Zalewowa 7b 72-650 Świnoujście *(dalej: Projektant ZWIK)*	

Miejsce narady:	Biuro budowy GW przy ul. Żeromskiego/Małachowskiego w Świnoujściu
Data:	**11.12.2018**
Godzina:	**12:00**
Prowadzący:	Kierownik Projektu – Robert Mączka
Obecni:	Wg załączonej Listy Obecności – Załącznik nr 1

Ustalenia dokonane podczas Narady Koordynacyjnej:

Temat:	Osoba/firma odpowiedzialna oraz termin wykonania:

NBQ

Fundusze Europejskie Program Regionalny | Pomorze Zachodnie | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Protokół z Narady Koordynacyjnej nr 33/2018

dotyczącej realizacji inwestycji pn.: „Kurort Nadmorski Świnoujście – Nowa wizja przestrzeni publicznej":

- Kurort nadmorski – Nowa wizja przestrzeni publicznej – część I;
- Kurort nadmorski – Przebudowa promenady zabytkowej (część II);
- Kurort nadmorski – Nowa wizja przestrzeni publicznej (część III).

Wykonawca:	Zamawiający:	Projektant:	Inżynier Kontraktu:
MCC S.A. – lider konsorcjum ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz Molewski Sp. z o.o. – partner konsorcjum ul. Płocka 164 87-800 Włocławek *[dalej Konsorcjum: GW]*	Gmina Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście *[dalej: Zamawiający]*	PP STUDIO PATRYK PNIEWSKI ul. Świętojańska 79/3 81-389 Gdynia *[dalej: Projektant]*	NBQ Sp. z o.o. ul. T. A. Wendy 10C 70-665 Szczecin *[dalej: IK]*
Zakład Instalatorstwa Sanitarnego i Gazowego Leszek Zakrzewski ul. Wincentego Witosa 3A/7 72-600 Świnoujście *[dalej: ZISG]*	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 4 72-600 Świnoujście *[dalej: ZWIK]*	MIASTOPROJEKT ŚWINOUJSCIE Andrzej Małolepszy ul. Zalewowa 7b 72-650 Świnoujście *[dalej: Projektant ZWIK]*	

Miejsce narady:	Biuro budowy GW przy ul. Żeromskiego/Małachowskiego w Świnoujściu
Data:	**18.12.2018**
Godzina:	**10:00**
Prowadzący:	Kierownik Projektu – Robert Mączka
Obecni:	Wg załączonej Listy Obecności – Załącznik nr 1

Ustalenia dokonane podczas Narady Koordynacyjnej:

Temat:	Osoba/firma odpowiedzialna oraz termin wykonania:

NBQ

Fundusze Europejskie Program Regionalny | Pomorze Zachodnie | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Protokół z Narady Koordynacyjnej nr 34/2019

dotyczącej realizacji inwestycji pn.: „Kurort Nadmorski Świnoujście – Nowa wizja przestrzeni publicznej":

- Kurort nadmorski – Nowa wizja przestrzeni publicznej – część I;
- Kurort nadmorski – Przebudowa promenady zabytkowej (część II);
- Kurort nadmorski – Nowa wizja przestrzeni publicznej (część III).

Wykonawca:	Zamawiający:	Projektant:	Inżynier Kontraktu:
MCC S.A. – lider konsorcjum ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz **Molewski Sp. z o.o. – partner konsorcjum** ul. Płocka 164 87-800 Włocławek *[dalej Konsorcjum: GW]*	**Gmina Miasto Świnoujście** ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście *[dalej: Zamawiający]*	**PP STUDIO PATRYK PNIEWSKI** ul. Świętojańska 79/3 81-389 Gdynia *[dalej: Projektant]*	**NBQ Sp. z o.o.** ul. T. A. Wendy 10C 70-665 Szczecin *[dalej: IK]*
Zakład Instalatorstwa Sanitarnego i Gazowego Leszek Zakrzewski ul. Wincentego Witosa 3A/7 72-600 Świnoujście *[dalej: ZISG]*	**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.** ul. Kołłątaja 4 72-600 Świnoujście *[dalej: ZWiK]*	**MIASTOPROJEKT ŚWINOUJSCIE** Andrzej Małolepszy ul. Zalewowa 7b 72-650 Świnoujście *[dalej: Projektant ZWiK]*	

Miejsce narady:	Biuro budowy GW przy ul. Żeromskiego/Małachowskiego w Świnoujściu
Data:	**08.01.2019**
Godzina:	**11:00**
Prowadzący:	Kierownik Projektu – Robert Mączka
Obecni:	Wg załączonej Listy Obecności -- Załącznik nr 1

Ustalenia dokonane podczas Narady Koordynacyjnej:

Temat:	Osoba/firma odpowiedzialna oraz termin wykonania:
1. HARMONOGRAM IK pisemne ustosunkował się do przedłożonych przez GW aktualizacji HRF dla części nr 2 i 3. W zakresie części 1 (Promenada Zdrowia) GW dnia 03.01.2019 przekazał pismo nr 552/115/01/2019 (data wpływu 04.01.2019). IK zajmie stanowisko w niniejszej kwestii.	IK

Fundusze Europejskie Program Regionalny | Pomorze Zachodnie | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Protokół z Narady Koordynacyjnej nr 35/2019

dotyczącej realizacji inwestycji pn.: „Kurort Nadmorski Świnoujście – Nowa wizja przestrzeni publicznej":

- Kurort nadmorski – Nowa wizja przestrzeni publicznej – część I;
- Kurort nadmorski – Przebudowa promenady zabytkowej (część II);
- Kurort nadmorski – Nowa wizja przestrzeni publicznej (część III).

Wykonawca:	Zamawiający:	Projektant:	Inżynier Kontraktu:
MCC S.A. – lider konsorcjum ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz Molewski Sp. z o.o. – partner konsorcjum ul. Płocka 164 87-800 Włocławek *[dalej Konsorcjum: GW]*	Gmina Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście *[dalej: Zamawiający]*	PP STUDIO PATRYK PNIEWSKI ul. Świętojańska 79/3 81-389 Gdynia *[dalej: Projektant]*	NBQ Sp. z o.o. ul. T. A. Wendy 10C 70-665 Szczecin *[dalej: IK]*
Zakład Instalatorstwa Sanitarnego i Gazowego Leszek Zakrzewski ul. Wincentego Witosa 3A/7 72-600 Świnoujście *[dalej: ZISG]*	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 4 72-600 Świnoujście *[dalej: ZWIK]*	MIASTOPROJEKT ŚWINOUJSCIE Andrzej Małolepszy ul. Zalewowa 7b 72-650 Świnoujście *[dalej: Projektant ZWIK]*	

Miejsce narady:	Biuro budowy GW przy ul. Żeromskiego/Małachowskiego w Świnoujściu
Data:	**15.01.2019**
Godzina:	**11:00**
Prowadzący:	Kierownik Projektu – Robert Mączka
Obecni:	Wg załączonej Listy Obecności – Załącznik nr 1

Ustalenia dokonane podczas Narady Koordynacyjnej:

Temat:	Osoba/firma odpowiedzialna oraz termin wykonania:

NBQ

Fundusze Europejskie Program Regionalny | Pomorze Zachodnie | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Protokół z Narady Koordynacyjnej nr 36/2019

dotyczącej realizacji inwestycji pn.: „Kurort Nadmorski Świnoujście – Nowa wizja przestrzeni publicznej":

- Kurort nadmorski – Nowa wizja przestrzeni publicznej – część I;
- Kurort nadmorski – Przebudowa promenady zabytkowej (część II);
- Kurort nadmorski – Nowa wizja przestrzeni publicznej (część III).

Wykonawca:	Zamawiający:	Projektant:	Inżynier Kontraktu:
MCC S.A. – lider konsorcjum ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz Molewski Sp. z o.o. – partner konsorcjum ul. Płocka 164 87-800 Włocławek *[dalej Konsorcjum: GW]*	Gmina Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście *[dalej: Zamawiający]*	PP STUDIO PATRYK PNIEWSKI ul. Świętojańska 79/3 81-389 Gdynia *[dalej: Projektant]*	NBQ Sp. z o.o. ul. T. A. Wendy 10C 70-665 Szczecin *[dalej: IK]*
Zakład Instalatorstwa Sanitarnego i Gazowego Leszek Zakrzewski ul. Wincentego Witosa 3A/7 72-600 Świnoujście *[dalej: ZISG]*	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 4 72-600 Świnoujście *[dalej: ZWIK]*	MIASTOPROJEKT ŚWINOUJSCIE Andrzej Małolepszy ul. Zalewowa 7b 72-650 Świnoujście *[dalej: Projektant ZWiK]*	

Miejsce narady:	Biuro budowy GW przy ul. Żeromskiego/Małachowskiego w Świnoujściu
Data:	22.01.2019
Godzina:	11:00
Prowadzący:	Kierownik Projektu – Robert Mączka
Obecni:	Wg załączonej Listy Obecności – Załącznik nr 1

Ustalenia dokonane podczas Narady Koordynacyjnej:

Temat:	Osoba/firma odpowiedzialna oraz termin wykonania:

Fundusze Europejskie Program Regionalny | Pomorze Zachodnie | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Protokół z Narady Koordynacyjnej nr 37/2019

dotyczącej realizacji inwestycji pn.: „Kurort Nadmorski Świnoujście – Nowa wizja przestrzeni publicznej":

- Kurort nadmorski – Nowa wizja przestrzeni publicznej – część I;
- Kurort nadmorski – Przebudowa promenady zabytkowej (część II);
- Kurort nadmorski – Nowa wizja przestrzeni publicznej (część III).

Wykonawca:	Zamawiający:	Projektant:	Inżynier Kontraktu:
MCC S.A. – lider konsorcjum ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz **Molewski Sp. z o.o.** – partner konsorcjum ul. Płocka 164 87-800 Włocławek *[dalej Konsorcjum: GW]*	**Gmina Miasto Świnoujście** ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście *[dalej: Zamawiający]*	**PP STUDIO PATRYK PNIEWSKI** ul. Świętojańska 79/3 81-389 Gdynia *[dalej: Projektant]*	**NBQ Sp. z o.o.** ul. T. A. Wendy 10C 70-665 Szczecin *[dalej: IK]*
Zakład Instalatorstwa Sanitarnego i Gazowego Leszek Zakrzewski ul. Wincentego Witosa 3A/7 72-600 Świnoujście *[dalej: ZISG]*	**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.** ul. Kołłątaja 4 72-600 Świnoujście *[dalej: ZWiK]*	**MIASTOPROJEKT ŚWINOUJSCIE Andrzej Małolepszy** ul. Zalewowa 7b 72-650 Świnoujście *[dalej: Projektant ZWiK]*	

Miejsce narady:	Biuro budowy GW przy ul. Żeromskiego/Małachowskiego w Świnoujściu
Data:	**29.01.2019**
Godzina:	**11:00**
Prowadzący:	Kierownik Projektu – Robert Mączka
Obecni:	Wg załączonej Listy Obecności – Załącznik nr 1

Ustalenia dokonane podczas Narady Koordynacyjnej:

Temat:	Osoba/firma odpowiedzialna oraz termin wykonania:

NBQ

Fundusze Europejskie Program Regionalny | Pomorze Zachodnie | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Protokół z Narady Koordynacyjnej nr 38/2019

dotyczącej realizacji inwestycji pn.: „Kurort Nadmorski Świnoujście – Nowa wizja przestrzeni publicznej":

- Kurort nadmorski – Nowa wizja przestrzeni publicznej – część I;
- Kurort nadmorski – Przebudowa promenady zabytkowej (część II);
- Kurort nadmorski – Nowa wizja przestrzeni publicznej (część III).

Wykonawca:	Zamawiający:	Projektant:	Inżynier Kontraktu:
MCC S.A. – lider konsorcjum ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz Motawski Sp. z o.o. – partner konsorcjum ul. Płocka 164 87-800 Włocławek *[dalej Konsorcjum: GW]*	Gmina Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście *[dalej: Zamawiający]*	PP STUDIO PATRYK PNIEWSKI ul. Świętojańska 79/3 81-389 Gdynia *[dalej: Projektant]*	NBQ Sp. z o.o. ul. T. A. Wendy 10C 70-665 Szczecin *[dalej: IK]*
Zakład Instalatorstwa Sanitarnego i Gazowego Leszek Zakrzewski ul. Wincentego Witosa 3A/7 72-600 Świnoujście *[dalej: ZISG]*	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 4 72-600 Świnoujście *[dalej: ZWIK]*	MIASTOPROJEKT ŚWINOUJSCIE Andrzej Małolepszy ul. Zalewowa 7b 72-650 Świnoujście *[dalej: Projektant ZWIK]*	

Miejsce narady:	Biuro budowy GW przy ul. Żeromskiego/Małachowskiego w Świnoujściu
Data:	**05.02.2019**
Godzina:	**11:00**
Prowadzący:	Zastępca Kierownika Projektu – Natalia Rynkiewicz
Obecni:	Wg załączonej Listy Obecności – Załącznik nr 1

Ustalenia dokonane podczas Narady Koordynacyjnej:

Temat:	Osoba/firma odpowiedzialna oraz termin wykonania:
1. HARMONOGRAM Zamawiający poinformował, że po weryfikacji rekomendacji IK dotyczącej przedłużenia terminu realizacji inwestycji w zakresie I części (przedłużenie do dnia 20.03.2019), zaistniała konieczność spotkania w kwestii uzgodnienia wspólnego stanowiska w zakresie możliwości wprowadzenia zmian do Umowy. Spotkanie zostało wyznaczone na dzień 07.02.2019 (czwartek) o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego.	

Fundusze Europejskie Program Regionalny | Pomorze Zachodnie | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Protokół z Narady Koordynacyjnej nr 39/2019

dotyczącej realizacji inwestycji pn.: „Kurort Nadmorski Świnoujście – Nowa wizja przestrzeni publicznej":

- Kurort nadmorski – Nowa wizja przestrzeni publicznej – część I;
- Kurort nadmorski – Przebudowa promenady zabytkowej (część II);
- Kurort nadmorski – Nowa wizja przestrzeni publicznej (część III).

Wykonawca:	Zamawiający:	Projektant:	Inżynier Kontraktu:
MCC S.A. – lider konsorcjum ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz Molewski Sp. z o.o. – partner konsorcjum ul. Płocka 164 87-800 Włocławek *[dalej Konsorcjum: GW]*	Gmina Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście *[dalej: Zamawiający]*	PP STUDIO PATRYK PNIEWSKI ul. Świętojańska 79/3 81-389 Gdynia *[dalej: Projektant]*	NBQ Sp. z o.o. ul. T. A. Wendy 10C 70-665 Szczecin *[dalej: IK]*
Zakład Instalatorstwa Sanitarnego i Gazowego Leszek Zakrzewski ul. Wincentego Witosa 3A/7 72-600 Świnoujście *[dalej: ZISG]*	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 4 72-600 Świnoujście *[dalej: ZWiK]*	MIASTOPROJEKT ŚWINOUJSCIE Andrzej Małolepszy ul. Zalewowa 7b 72-650 Świnoujście *[dalej: Projektant ZWiK]*	

Miejsce narady:	Biuro budowy GW przy ul. Żeromskiego/Małachowskiego w Świnoujściu
Data:	**12.02.2019**
Godzina:	**10:00**
Prowadzący:	Kierownik Projektu – Robert Mączka
Obecni:	Wg załączonej Listy Obecności – Załącznik nr 1

Ustalenia dokonane podczas Narady Koordynacyjnej:

Temat:	Osoba/firma odpowiedzialna oraz termin wykonania:
1. HARMONOGRAM IK poinformował, że pismem: - znak: D/2018/006/0488 z dnia 08.02.2019 wezwał GW do przedłożenia aktualizacji HRF dla Promenady Zdrowia (dwa miesiące w skali tygodniowej, kolejny okres w skali miesięcznej) wraz z wyjaśnieniami z jakiego powodu nie zostały dotrzymane deklarowane terminy zakończenia robót; - znak: D/2018/006/0487 z dnia 08.02.2019 wezwał GW do zwiększenia zaangażowania w realizację prac na Promenadzie Historycznej.	

Fundusze Europejskie Program Regionalny | Pomorze Zachodnie | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Protokół z Narady Koordynacyjnej nr 40/2019

dotyczącej realizacji inwestycji pn.: „Kurort Nadmorski Świnoujście – Nowa wizja przestrzeni publicznej”.

- Kurort nadmorski – Nowa wizja przestrzeni publicznej – część I,
- Kurort nadmorski – Przebudowa promenady zabytkowej (część II),
- Kurort nadmorski – Nowa wizja przestrzeni publicznej (część III).

Wykonawca:	Zamawiający:	Projektant:	Inżynier Kontraktu:
MCC S.A. – lider konsorcjum ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz Molewski Sp. z o.o. – partner konsorcjum ul. Płocka 164 87-800 Włocławek *(dalej Konsorcjum: GW)*	Gmina Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście *(dalej: Zamawiający)*	PP STUDIO PATRYK PNIEWSKI ul. Świętojańska 79/3 81-383 Gdynia *(dalej: Projektant)*	NBQ Sp. z o.o. ul. T. A. Wendy 10C 70-655 Szczecin *(dalej: IK)*
Zakład Instalatorstwa Sanitarnego i Gazowego Leszek Zakrzewski ul. Wincentego Witosa 3A/7 72-600 Świnoujście *(dalej: ZISG)*	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 4 72-600 Świnoujście *(dalej: ZWiK)*	MIASTOPROJEKT ŚWINOUJŚCIE Andrzej Małolepszy ul. Zalewowa 7b 72-650 Świnoujście *(dalej: Projektant ZWiK)*	

Miejsce narady:	Biuro budowy GW przy ul. Żeromskiego/Malczewskiego w Świnoujściu
Data:	19.02.2019
Godzina:	11:00
Prowadzący:	Kierownik Projektu – Robert Męczka
Obecni:	Wg załączonej Listy Obecności – Załącznik nr 1

Ustalenia dokonane podczas Narady Koordynacyjnej:

Temat:	Osoba/firma odpowiedzialna oraz termin wykonania:

Fundusze Europejskie Program Regionalny | Pomorze Zachodnie | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Protokół z Narady Koordynacyjnej nr 41/2019

dotyczącej realizacji inwestycji pn.: „Kurort Nadmorski Świnoujście – Nowa wizja przestrzeni publicznej":

- Kurort nadmorski – Nowa wizja przestrzeni publicznej – część I;
- Kurort nadmorski – Przebudowa promenady zabytkowej (część II);
- Kurort nadmorski – Nowa wizja przestrzeni publicznej (część III).

Wykonawca:	Zamawiający:	Projektant:	Inżynier Kontraktu:
MCC S.A. – lider konsorcjum ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz Molewski Sp. z o.o. – partner konsorcjum ul. Płocka 164 87-800 Włocławek *[dalej Konsorcjum: GW]*	Gmina Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście *[dalej: Zamawiający]*	PP STUDIO PATRYK PNIEWSKI ul. Świętojańska 79/3 81-389 Gdynia *[dalej: Projektant]*	NBQ Sp. z o.o. ul. T. A. Wendy 10C 70-665 Szczecin *[dalej: IK]*
Zakład Instalatorstwa Sanitarnego i Gazowego Leszek Zakrzewski ul. Wincentego Witosa 3A/7 72-600 Świnoujście *[dalej: ZISG]*	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 4 72-600 Świnoujście *[dalej: ZWiK]*	MIASTOPROJEKT ŚWINOUJSCIE Andrzej Małolepszy ul. Zalewowa 7b 72-650 Świnoujście *[dalej: Projektant ZWiK]*	

Miejsce narady:	Biuro budowy GW przy ul. Żeromskiego/Małachowskiego w Świnoujściu
Data:	**26.02.2019**
Godzina:	**11:00**
Prowadzący:	Kierownik Projektu – Robert Mączka
Obecni:	Wg załączonej Listy Obecności – Załącznik nr 1

Ustalenia dokonane podczas Narady Koordynacyjnej:

Temat:	Osoba/firma odpowiedzialna oraz termin wykonania:

NRO

Fundusze Europejskie Program Regionalny | Pomorze Zachodnie | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Protokół z Narady Koordynacyjnej nr 42/2019

dotyczącej realizacji inwestycji pn.: „Kurort Nadmorski Świnoujście – Nowa wizja przestrzeni publicznej":

- Kurort nadmorski – Nowa wizja przestrzeni publicznej (część I);
- Kurort nadmorski – Przebudowa promenady zabytkowej (część II);
- Kurort nadmorski – Nowa wizja przestrzeni publicznej (część III).

Wykonawca:	Zamawiający:	Projektant:	Inżynier Kontraktu:
MCC S.A. – lider konsorcjum ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz **Molewski Sp. z o.o. – partner konsorcjum** ul. Płocka 164 87-800 Włocławek *[dalej Konsorcjum: GW]*	**Gmina Miasto Świnoujście** ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście *[dalej: Zamawiający]*	**PP STUDIO PATRYK PNIEWSKI** ul. Świętojańska 79/3 81-389 Gdynia *[dalej: Projektant]*	**NBQ Sp. z o.o.** ul. T. A. Wendy 10C 70-665 Szczecin *[dalej: IK]*
Zakład Instalatorstwa Sanitarnego i Gazowego Leszek Zakrzewski ul. Wincentego Witosa 3A/7 72-600 Świnoujście *[dalej: ZISG]*	**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.** ul. Kołłątaja 4 72-600 Świnoujście *[dalej: ZWiK]*	**MIASTOPROJEKT ŚWINOUJSCIE** Andrzej Małolepszy ul. Zalewowa 7b 72-650 Świnoujście *[dalej: Projektant ZWiK]*	

Miejsce narady:	Biuro budowy GW przy ul. Żeromskiego/Małachowskiego w Świnoujściu
Data:	**05.03.2019**
Godzina:	**11:00**
Prowadzący:	Kierownik Projektu – Robert Mączka
Obecni:	Wg załączonej Listy Obecności – Załącznik nr 1

Ustalenia dokonane podczas Narady Koordynacyjnej:

Temat:	Osoba/firma odpowiedzialna oraz termin wykonania:
1. HARMONOGRAM IK poinformował Uczestników Narady, że został zawarty aneks nr 5 do Umowy nr WIM/57/2018 zmieniający termin zakończenia realizacji Inwestycji (cz. I) do dnia 20.03.2019. **Ustalenia archiwalne z dn. 26.02.2019 r.:** GW w dniu 20.02.2019 przedłożył Zamawiającemu i IK pismo nr 552/138/02/2019 w nawiązaniu do wniosku o przedłużenie terminu realizacji inwestycji w zakresie Promenady Zdrowia (część I) do dnia 15.04.2019. W dniu dzisiejszym	

GW prześle Projektantowi dokumentację podwykonawczą dotyczącą wykonania pali na ul. Malachowskiego i ul. Powstańców Śląskich z naniesionymi faktycznymi rzędnymi góry pali. GW poinformował, że oczekiwanie na ostateczne rozwiązanie projektowe w powyższym zakresie może wpłynąć na umowny termin zakończenia realizacji robót. GW wniósł o pilne przekazanie zamiennej dokumentacji wykonawczej branży architektonicznej i konstrukcyjnej dla zjazdów na plaże wraz z przedmiarami. **Projektant wniósł do Zamawiającego o pilne odniesienie się do przesłanych rysunków, celem wykonania dalszego opracowania.** Projektant poinformował, że w korespondencji mailowej z dnia 04.03.2019 przesłał rysunki uszczegółowiające rzędne nawierzchni HANIMAT sięgacza Powstańców Śląskich. **Ustalenia archiwalne z dn. 26.02.2019 r.:** Wykonawca informuje, że wprowadzenie ewentualnego rozwiązania zamiennego wymagającego uzyskania zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę negatywnie wpłynie na czas realizacji zadania cz. III, co potwierdza Projektant. W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o pilne podjęcie ostatecznego stanowiska w przedmiotowej sprawie. Mając powyższe na uwadze Projektant Pan Patryk Pniewski ponownie rozważy możliwość wprowadzenia zmian jako zmian nieistotnych w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane, co spowoduje uniknięcie procedowania uzyskiwanie uzgodnień między innymi w zakresie uzyskania decyzji wodnoprawnej wydawanej przez Wody Polskie. Zamawiający i Inżynier Kontraktu zwracają uwagę, że sięgacz ul. Powstańców Śląskich jest jednym z kluczowych zejść na plażę i powinien być bezwzględnie w pełni udrożniony od początku maja 2019 roku. Niezależnie od powyższego Wykonawca ponownie wnosi o pilne określenie ostatecznego zakresu i rzędnych dla nawierzchni typu reluma dla zejść na plażę Powstańców Śląskich i Malachowskiego. Brak tej informacji wpływa na termin zakończenia robót. Projektant w odpowiedzi informuję, że decyzja dotycząca rzędnych reluma zostanie podana niezwłocznie po uzgodnieniu z Zamawiającym ostatecznego zakresu zmian wejść na plażę. **Ustalenia archiwalne z dn. 19.02.2019 r.:** GW wniósł o przekazanie ostatecznej decyzji w sprawie rozwiązania projektowego w zakresie poziomu posadowienia wjazdu na plażę. Zamawiający poinformował, że do dnia 22.02.2019 Urząd Morski w Szczecinie wyda opinię dotyczącą zmiany rzędnej (podniesienia) na sięgaczu ul. Malachowskiego i Powstańców Śląskich. Zamawiający po otrzymaniu oficjalnego stanowiska przekaże informację GW i IK. Zamawiający poinformował, że niezależnie od powyższego Projektant opracowuje projekt zmieniający rzędne niniejszych wjazdów.	GW Zamawiający / Projektant
15. RZĘDNE NIWELETY – SIĘGACZE Zgodnie z pkt.4. W zakresie dokumentacji dotyczącej Słodkiego Centrum - Projektant do przyszłej narady przedłoży kompleksową rewizję dokumentacji projektowej. **Ustalenia archiwalne z dn. 26.02.2019 r.:** Właściciele nieruchomości położnych na sięgaczu ul. Trentowskiego (Pan Tomasz Zawiłaj i Pan Tomasz Salwin) poinformowali, że w trakcie wznoszenia swoich obiektów uzyskali uzgodnienie z Wydziałem Architektury UM	Projektant, do dnia 12.03.2019

MCC S.A. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz • tel. +48 54 413 04 00, +48 54 413 04 01, faks +48 54 413 04 02
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000563331
Kapitał zakładowy 300.000,00 PLN - wpłacony w całości • NIP 888-31-22-762 • REGON 361713068

WPŁYNĘŁO
NBQ
20. 03. 2019
Biuro Świnoujście

Świnoujście, dn. 18.03.2019r.
L.dz. 552/152/03/2019

Gmina i Miasto Świnoujście
Wydział Inwestycji Miejskich
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście

Dotyczy: *Umowy nr WIM/57/2018 z dnia 28.03.2018r. (dalej jako: **„Umowa"**) zawartej pomiędzy Konsorcjum firm: MCC S.A. z siedzibą w Chodczu oraz Molewski Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku (dalej: **Konsorcjum lub Wykonawca**), a Gminą Miasto Świnoujście z siedzibą w Świnoujściu (dalej: **„Zamawiający"**) w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kurort nadmorski - nowa wizja przestrzeni publicznej – część I"(dalej jako: „Inwestycja") – odpowiedź na pismo Inżyniera Kontraktu z dnia 14.03.2019 r., znak: D/NBQ/2018/006/0570 oraz aktualizacja roszczenia Wykonawcy o zmianę terminu realizacji Umowy w trybie § 15 ust. 15 w zw. z ust 2 pkt 1) Umowy do dnia 30.05.2019 r. (pismo z dnia 12.03.2019 r., l.dz.15/03/2019/MCC)*

Działając w imieniu MCC S.A. z siedzibą w Chodczu, jako Lider Konsorcjum realizującego Inwestycję pn. „Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej - część I", w związku z zaistnieniem w trakcie realizacji Inwestycji okoliczności mających istotny wpływ na termin jej realizacji, wynikających z m.in. protokołów z narad koordynacyjnych, wpisów do Dziennika Budowy oraz korespondencji pomiędzy personelem Zamawiającego a Wykonawcą, Konsorcjum w trybie § 15 ust. 15 w zw. z ust. 12 w zw. z ust. 2 pkt 1) Umowy, w nawiązaniu do pisma Wykonawcy z dnia 12.03.2019 r., l.dz. 15/03/2019/MCC oraz pisma Inżyniera Kontraktu z dnia 14.03.2019 r., znak: D/NBQ/2018/006/0570 Wykonawca **aktualizuje wniosek o zmianę do Umowy w przedmiocie wydłużenia terminu realizacji Inwestycji podpisanie w tym zakresie aneksu do Umowy.**

W nawiązaniu do pisma Inżyniera Kontraktu z dnia 14.03.2019 r., znak: D/NBQ/2018/006/0570, Wykonawca przedstawia wpływ okoliczności na okres wnioskowanego przesunięcia terminu realizacji Inwestycji:

1) **Brak stanowiska Zamawiającego w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas realizacji – w zakresie poziomu posadowienia zjazdów na plażę nr 1 (ul. Małachowskiego) i nr 2 (ul. Powstańców Śląskich) wykonywanych w ramach Inwestycji III.**

Wykonawca zgłosił podczas Narady Koordynacyjnej nr 31/2018 w dniu 04.12.2018 r. problem niskiej rzędnej projektowanego zjazdu na plażę z sięgacza w ul. Powstańców Śląskich (Inwestycja I oraz Inwestycja III) i oraz zjazdu na plażę z ul. Małachowskiego (Inwestycja III), których wykonanie uzależnia przystąpienie do robót w sięgaczach w ramach Inwestycji I. W czasie Narady Koordynacyjnej nr

umożliwiającego wykonywanie w/w prac zgodnie ze sztuką ogrodniczą,

b) 2 tygodnie na wykonanie nasadzeń zieleni na odcinku Promenady Zdrowia od sięgacza w ul. Energetyków do sięgacza w ul. Powstańców Śląskich, na zakresie sięgacza w ul. Małachowskiego oraz w okolicy styku zjazdów na plażę i sięgaczy w ul. Powstańców Śląskich oraz ul. Małachowskiego od dnia zakończenia robót określonych w punkcie 1) powyżej (okres otwarty).

3) Brak w dokumentacji projektowej przebiegu kabla zasilającego od stacji transformatorowej do złącza kablowego przy szafce zasilającej fontannę w ul. Gierczak (faktyczny brak wykonania przez podmiot trzeci ENEA kabla zasilającego wraz ze złączem kablowym do szafki zasilającej w ul. Gierczak).

Wykonawca do dnia 01.09.2018 r. nie miał możliwości wykonywania prac w ul. Gierczak z uwagi na brak frontu robót w związku z prowadzeniem stoisk handlowych przez lokalnych przedsiębiorców (*vide* notatka spisana z Zamawiającym z dnia 02.07.2018 r. oraz notatka spisana z przedsiębiorcami z dnia 07.08.2018 r.). Po rozpoczęciu robót:

- Wykonawca zidentyfikował podczas Narady Koordynacyjnej nr 19/2018 w dniu 03.09.2018 r. kolizję ze światłowodem, który wstrzymał część prac związanych z wykonaniem fontanny. Kolizja została usunięta w dniach 12-19.10.2018 r., a więc po 46 dniach od dnia wykrycia kolizji. Wykonawca nie mógł więc kontynuować kluczowych robót związanych z wykonaniem konstrukcji fontanny, a w konsekwencji nie mógł przystąpić do wykonywania robót nawierzchniowych w zakresie zidentyfikowanej kolizji.
- Wykonawca zgłosił podczas Narady Koordynacyjnej nr 20/2018 w dniu 11.09.2018 r. dalszy brak w dokumentacji projektowej „odrębnych opracowań" dla doprowadzenia prądu docelowego do zaprojektowanych szafek zasilających. Okazało się, że podmiot trzeci (ENEA), do dnia sporządzenia niniejszego pisma, m.in. nie wykonał złączy kablowych niezbędnych do doprowadzenia przez Wykonawcę prądu do szafek zasilających wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową, a także nie przeprowadził kabla zasilającego od stacji transformatorowej do jeszcze niewykonanego złącza kablowego przy szafce zasilającej fontannę w ul. Gierczak. Podmiot trzeci nie wykonał w w/w zakresie robót, które kolidują przede wszystkim z wykonaniem prac nawierzchniowych na ul. Gierczak i uniemożliwiają osiągnięcie zdolności odbiorowej prac w branży elektrycznej. Wykonawca nie otrzymał do dnia sporządzenia niniejszego pisma żadnych odrębnych opracowań umożliwiających kontynuowanie robót w zakresie sięgacza na ul. Gierczak.
- podczas Narady Koordynacyjnej nr 34/2019 w dniu 08.01.2019 r. zidentyfikowano konieczność dokonania zmiany dokumentacji projektowej w związku z apelem właściciela działki zabudowanej przyległej do nawierzchni sięgacza w ul. Gierczak (Inwestycja I) oraz od strony Promenady Historycznej (Inwestycja II) co do zmiany niwelety nawierzchni sięgacza w ul. Gierczak oraz niwelety nawierzchni Promenady Historycznej, a także likwidacji murku oporowego oraz zmiany systemu

Finansowego. Określenie wpływu w/w okoliczności na proces realizacji Inwestycji w ramach Umowy będzie możliwy dopiero po m.in. otrzymaniu rozwiązań projektowych, zawarciu umów/aneksów na roboty dodatkowe, faktycznym wykonaniu robót przez osoby trzecie uzależniających wykonanie robót przez Wykonawcę.

Wykonawca wskazuje, że roszczenie zgłoszone niniejszym pismem ma charakter przejściowy, a proponowany termin końcowy wykonania przedmiotu Umowy może się jeszcze wydłużyć z przyczyn, o których tu mowa, za które Wykonawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności. Jego ostateczny wymiar będzie możliwy do ustalenia dopiero po udzieleniu przez Zamawiającego odpowiedzi na wszystkie zgłoszone przez Wykonawcę problemy w trybie § 8 ust. 1 lit. e) Umowy.

Jednocześnie Wykonawca wskazuje, że niniejsze pismo i jego wnioski nie obejmują roszczeń finansowych Wykonawcy i nie świadczą o zrzeczeniu się takowych, które to roszczenia będą zgłaszane odrębnie, z zachowaniem trybu wynikającego z zawartej Umowy i obowiązujących przepisów prawa – w miarę możliwości skalkulowania kosztów dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających robót budowlanych i innych prac, których konieczność wykonania wynikła/wyniknie z ujawnienia się dokumentacji formalno-prawnej nieznanej Wykonawcy na etapie zawarcia Umowy.

Otrzymują:

1) adresat (Zamawiający)
2) Inżynier Kontraktu NBQ Sp. z o.o., ul. Tadeusza Wendy 10C, 70-655 Szczecin
3) a/a

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Marcin Molewski

MCC S.A. ③
ul. Kaliska 11, 82-160 Chodecz
tel. 54 413 04 00, fax 54 413 04 02
NIP 8883122762, REGON 361713068

MCC S.A. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz • tel. +48 54 413 04 00, +48 54 413 04 01, faks +48 54 413 04 02
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000563331
Kapitał zakładowy 300.000,00 PLN - wpłacony w całości • NIP 888-31-22-762 • REGON 361713068

Świnoujście, 05.04.2019r.
L.dz 552/158/04/2019

WPŁYNĘŁO
NBQ
05. 04. 2019
Biuro Świnoujście

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5,
72-600 Świnoujście

Dotyczy: Realizacji Umowy nr WIM 57/2018 z dnia 28.03.2018 roku na wykonanie robót budowlanych pn.: „Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej" Cześć nr 1 – Budowa promenady zdrowia.

MCC S.A. jako Lider Konsorcjum realizujący Inwestycję pn. „Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej" – część I przekazuje do zatwierdzenia aktualizację Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego jako uzupełnienie załącznika do roszczenia terminowego dla Promenady Zdrowia.

Z poważaniem

Przedstawiciel Wykonawcy
mgr inż. Grzegorz Kurłapski

Załączniki:
1. Aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego dla części I

Otrzymują:
1. Adresat

D/w:
1. Inżynier Kontraktu NBQ
2. a/a

Fundusze Europejskie · Pomorze Zachodnie · Unia Europejska · MCC · MOLEWSKI

Harmonogram zakresu rzeczowo - finansowego robót "Kurort Nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej"

Część nr 1 - „Budowa promenady zdrowia - ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Żeromskiego (równolegle do „starej" promenady), pomiędzy ul. Małachowskiego, a ul. Powstańców Śląskich, przebudowa sięgaczy pomiędzy ul. Małachowskiego, a ul. Powstańców Śląskich i sięgacze ulic Stanisława Małachowskiego, Bolesława Prusa, Emilii Gierczak oraz park z placem zabaw pomiędzy sięgaczami ulic Niemcewiczego i Gierczak, wejścia i zejścia na plażę między do granicy pasa technicznego: Prusa, Orkana, Niemcewiczego, Gierczak, Energetyków, Powstańców Śląskich"

Opis robót	Wartość netto
1	3
Usunięcie karpin opisanych w protokole przekazania terenu	Obowiązek Zamawiającego
Przekazanie dokumentacji zamiennej do 13.07.2018	Obowiązek Zamawiającego
Przekazanie zamiennego pozwolenia na budowę do 12.08.2018	Obowiązek Zamawiającego
ROBOTY DODATKOWE - NASYPY	1 337 [illegible] zł
SKARPOWANIE	114 [illegible] zł
1. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
1.1. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU - Etap I (Promenada zdrowia)	
1.1.1. Murki oporowe/Palisady	[illegible] zł
1.1.2. Barierki	- zł
1.1.3. Wygrodzenie siedlisk przyrodniczych	[illegible] zł
1.1.4. Tunel toaletowy	132 [illegible] zł
1.1.5. Pasy rowerowe	127 [illegible] zł
1.1.6. Ciągi [illegible]	120 [illegible] zł
1.1.7. Podest gastronomiczny	[illegible] zł
1.1.8. Zaplecze 21	100 [illegible] zł
1.1.9. Zaplecze 22	[illegible] zł
1.1.10. Zaplecze 23	131 [illegible] zł
1.1.11. Przekrycie zaplecza	409 [illegible] zł
1.1.11. Mała architektura - pozostałe	1 150 [illegible] zł
1.2. Etap II A - sięgacze w zakresie ...	
1.2.1. Mała architektura - ul. Małachowskiego	
1.2.1.1. Elementy małej architektury	48 [illegible] zł
1.2.1.2. Murki oporowe/ palisady	- zł
1.2.1.3 Rozbiórka istniejącego muru	34 [illegible] zł
1.2.2. Mała architektura - ul. Prusa	
1.2.2.1. Rozbiórki	8 [illegible] zł
Zakończenie robót instalacyjnych przez ZWiK	Obowiązek Zamawiającego
1.2.2.2. Murki z ...	1 [illegible] zł
1.2.2.3. Murki oporowe/ Palisady	[illegible] zł
1.2.3. Mała architektura - Park	156 [illegible] zł
1.2.4. Mała architektura - ul. Gierczak	
Rozpoczęcie robót budowlanych od 14.08.2018	Uzgodnienie z Zamawiającym do 14.08.2018
Dostarczenie przez Zamawiającego projektu muru oporowego na odcinku od Gierczak do Powstańców Śląskich	Obowiązek Zamawiającego do 09.08.2018
1.2.4.1. Rozbiórki	8 117,30 zł
1.2.4.2. Elementy małej architektury	[illegible] zł
1.2.4.3. Murki oporowe/ Palisady	[illegible] zł
1.2.4.4. Mur oporowy	[illegible] zł
1.2.4.5. Mur oporowy przy Bobryku	137 [illegible] zł
1.3. Etap III b - wejścia na plażę w zakresie do wydmy	
1.3.1. Mała architektura - przedłużenie ul. Prusa	
1.3.1.1. Elementy architektury	17 [illegible] zł
1.3.1.2. Murki oporowe z betonu architektonicznego	6 [illegible] zł
1.3.1.3. Toalety publiczne	1[illegible] zł
1.3.1.4. Wygrodzenie wydm	1 [illegible] zł
1.3.2. Mała architektura - przedłużenie ul. Niemcewiczego	
1.3.2.1. Roboty rozbiórkowe	10 [illegible] zł
1.3.2.2. Murki oporowe/Palisady	- zł
1.3.2.3. Toalety publiczne	140 [illegible] zł
1.3.2.4. Wygrodzenie wydm	[illegible] zł
1.3.2.5. Mała architektura	1 [illegible] zł
1.3.3. Mała architektura - przedłużenie ul. Energetyków	
1.3.3.1. Toalety publiczne	7 [illegible] zł
1.3.3.2. Murki oporowe/Palisady	- zł
1.3.4. Mała architektura - przedłużenie ul. Powstańców Śląskich	
1.3.4.1. Toalety publiczne	64 [illegible] zł
1.3.4.2. Murki oporowe z betonu architektonicznego	3 [illegible] zł
1.3.5. Mała architektura - przedłużenie ul. Orkana	
1.3.5.1. Mała architektura	1 [illegible] zł
1.3.5.2. Murki oporowe niskie z prefabrykatów	[illegible] zł
1.3.5.3. Wygrodzenie wydm	[illegible] zł
1.3.5.4. Roboty rozbiórkowe	16 [illegible] zł
1.3.6. Mała architektura - przedłużenie ul. Gierczak	
1.3.6.1. Mała architektura	1 [illegible] zł
1.3.6.2. Wygrodzenie wydm	1 [illegible] zł
2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OŚWIETLENIE	
2.1. Promenada zdrowia - Etap I	
2.1.1 Promenada zdrowia - Etap I - Oświetlenie	[illegible] zł
2.1.2 Promenada Zdrowia - Etap I - Demontaż oświetlenia	12 [illegible] zł
2.2. Sięgacze objęte wnioskiem - Etap II A	
2.2.1. Etap II A ul. Małachowskiego - Oświetlenie	100 [illegible] zł
2.2.2. Etap II A ul. Prusa - Oświetlenie	71 [illegible] zł
2.2.3. ETAP II A ul. Prusa - Demontaż oświetlenia	[illegible] zł
2.2.4. Etap II A - PARK - Oświetlenie	[illegible] zł
2.2.5. Etap II A ul. Gierczak - Oświetlenie	[illegible] zł
2.2.6. ETAP II A ul. Gierczak - Demontaż oświetlenia	[illegible] zł
2.3. Przedłużenia objęte wnioskiem - Etap III A	
2.3.1. Etap III B - Przedłużenie ul. Prusa	[illegible] zł
2.3.2. ETAP III B Przedłużenie ul. Prusa - Demontaż oświetlenia	[illegible] zł
2.3.3. Etap III B - Przedłużenie ul. Orkana	[illegible] zł
2.3.4. ETAP III B Przedłużenie ul. Orkana - Demontaż oświetlenia	[illegible] zł
2.3.5. Etap III B - Przedłużenie ul. Niemcewiczego	15 [illegible] zł
2.3.6. ETAP III B Przedłużenie ul. Niemcewiczego - Demontaż oświetlenia	2 [illegible] zł
Rozpoczęcie robót budowlanych od 14.08.2018	Uzgodnienie z Zamawiającym
2.3.7. Etap III B - Przedłużenie ul. Gierczak	[illegible] zł
2.3.8. ETAP III B Przedłużenie ul. Gierczak - Demontaż oświetlenia	[illegible] zł
2.3.9. Usunięcie kolizji ze Światłowodem	[illegible] zł
2.3.9. Etap III B - Przedłużenie ul. Energetyków	17 [illegible] zł
2.3.10. Etap III B - ul. Powstańców Śląskich	[illegible] zł
2.3.11. ETAP III B ul. Powstańców Śląskich - Demontaż oświetlenia	7 [illegible] zł
3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ZASILANIE	

OK

5.3.6. Energobloki				[illegible]
5.3.6.1. Ciąg pieszy	38 734,39 zł			[illegible]
5.3.6.2. Nawierzchnia kompozytowa	44 998,63 zł			[illegible]
5.3.7. Przewiązka Śląskich				[illegible]
5.3.7.1. Ciąg pieszy	2 182,36 zł			[illegible]
5.3.7.2. Ciąg pieszo-jezdny	77 532,90 zł			[illegible]
5.3.7.3. Nawierzchnia kompozytowa	58 183,67 zł			[illegible]
5.3.7.4. Obrzeża betonowe	1 505,23 zł			[illegible]
5.3.7.5. Nawierzchnia mineralna	10 737,87 zł			[illegible]
6. Prototypy i formy elementów małej architektury	41 440,00 zł			[illegible]
7. Nasadzenia kompensacyjne 10 drzew	100 344,00 zł			[illegible]
Pozwolenie na użytkowanie	Złożenie wniosku w dniu 12.06.2019			[illegible]
razem netto	17 750 498,73 zł	- zł	14 961,60 zł	[illegible]
razem VAT (23%)	4 082 764,73 zł	- zł	[illegible]	[illegible]
razem brutto	21 833 263,46 zł	- zł	[illegible]	[illegible]

LEGENDA:

1	Zmiana poziomu posadowienia płyt żelbetowych na ul. Wodociągowej/pl. Powstańców Śląskich
2	Brak możliwości wykonywania robót w okresie zimowym
3a	Brak zamknięcia projektowanego dotyczącego trasach elementów kablowych do szafek zasilających wykonywanych przez ENEA
3b	Zmiana struktury nawierzchni ciągu ul. Górczak
3c	Kolizja konstrukcji fontanny ze światłowodem

Przedstawiciel Wykonawcy

mgr inż. Grzegorz Kurlapski